

**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE III BULAN JULI 2023 (17 JULI - 23 JULI 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes)	Ciputih / Kemiriamba	Salem / Jatibarang	Kab. Brebes	4,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/2496	2,889,527,000	18-Apr-23	13-Nov-23	9.534%	4.932%	-4.602%	113 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Galian untuk pondasi - Pengerinan menggunakan pompa - Slump test - Pembesian - Pekerjaan bekisting	<p align="center">Sungai Cibiyuk</p>      <p align="center">Galian untuk pondasi Pengerinan menggunakan Pompa Slump test Pembesian Bekisting</p>													
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremi Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	Jeruksar, Tegaldowo/Tirto	Tirto/ Pekalongan Barat	Kota / Kab. Pekalongan	2,500,000,000	CV. RAHAYU MANUNGGAL SANTOSO Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	614.1/2206	1,865,799,000	04-Apr-23	30-Oct-23	21.339%	36.164%	14.825%	99 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan beton siklop - Pekerjaan bekisting - Pengambilan sampel beton	<p align="center">Sungai Meduri</p>       <p align="center">Pengecoran Beton Siklop Pekerjaan Bekisting Pengambilan Sampel Beton Pengecoran Beton Siklop</p>													
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2,200,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/2431	1,605,935,000	14-Apr-23	09-Nov-23	16.880%	88.817%	71.937%	109 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bronjong - Dropping material	   <p align="center">Pekerjaan Bronjong Dropping Matrial</p>													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Margadana	Kota Tegal	2,500,000,000	CV. MULIA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	17.017%	18.494%	1.477%	99 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengcoran beton siklop - Uji slump test - Pelepasan bekisting - Cek elevasi dan dimensi parapet															
		Pengeroran Beton Syclap		Uji Slump Test		Pelepasan Bekisting		Cek Elevasi dan Dimensi							
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanggrahan, Pecakaran/Mulyorejo	Wonokerto / Tirto	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	22.730%	16.910%	-5.820%	99 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengcoran Beton Siklop															
		Pengeroran Beton Siklop													
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	CV. DUTA SUKMA Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpang Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	31.546%	32.059%	0.513%	95 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengcoran pondasi - Pelepasan bekisting															
		Pengeroran Pondasi		Pelepasan Bekisting											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	20.612%	63.540%	42.928%	112 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan pembesian - Pemancangan CCSP						Pembesian Pemancangan CCSP										
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	19.830%	37.310%	17.480%	107 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping material - Pekerjaan bronjong						Dropping Material Pekerjaan Bronjong										