



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Margadana	Kota Tegal	2.500,000,000	CV. MULIA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	24.327%	24.703%	0.376%	92 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perawatan beton - Pengecoran beton siklop		   			Perawatan Beton	Pengecoran Beton Syclop									
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanggrahan, Pecakaran/Mulyorejo	Wonokerto / Tirto	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	29.140%	24.100%	-5.040%	92 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran Beton Siklop		   			Pengecoran Beton Siklop	Pemecah Batu									
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	CV. DUTA SUKMA Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpung Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	37.235%	38.290%	1.055%	88 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran dinding parapet - Pekerjaan bekisting		   			Pengecoran Dinding Parapet	Bekisting									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	31.113%	68.022%	36.909%	105 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran pile cap & Uji slump test - Cek dimensi spun pile					Pengecoran Pile Cap & Uji Slump Test					Cek Dimensi Spun Pile						
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	29.780%	48.100%	18.320%	100 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan bronjong - Dropping material					Pekerjaan Bronjong					Dropping Material + Pasang Geotekstile						