



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Mardana	Kota Tegal	2,500,000,000	CV. MULIA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	11.139%	1.134%	-10.005%	141 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Galian Tanah - Pekerjaan Timbunan Tanah - Pemancangan minipile					Pekerjaan Galian Tanah Pekerjaan Timbunan Tanah Pemancangan minipile										
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesangrahan, Pecakaran/Mulyorejo	Wonorejo / Tirta	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	15.980%	2.840%	-13.140%	141 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Kegiatan Sosialisasi - Pembuatan Bekisting - Pemasangan Papan Peringatan - Pekerjaan Galian						Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Bekisting Pemasangan Papan Peringatan Pekerjaan Galian									
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	CV. DUTA SUKMA Jl. Temate No. 72B Gunung Simpung Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	4.472%	1.081%	-3.391%	137 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pembersihan Area - Survey bersama Pihak Penyuplai Ready Mix						Pembersihan Area Survey bersama Pihak Penyuplai Ready Mix									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN		
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI				
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	0.617%	0.000%	-0.617%	154 Hari Kalender			
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Kegiatan Sosialisasi						Kegiatan Sosialisasi		Lokasi Pabrikasi Pembuatan CCSP									
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	1.956%	0.000%	-1.956%	149 Hari Kalender			
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material Batu - Dropping Material Bronjong - Dropping Material Geotekstil - Cek Dimensi Material Bronjong										Dropping Material Batu		Dropping Material Bronjong		Dropping Material Geotekstil		Cek Dimensi Material Bronjong	