




**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE II BULAN JUNI 2023 (12 JUNI - 18 JUNI 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sunqai Pemali (Kab. Brebes)	Ciputih / Kemiarnamba	Salem / Jatibarang	Kab. Brebes	4.000.000.000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/2496	2.889.527.000	18-Apr-23	13-Nov-23	6.885%	0.000%	-6.885%	148 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Uitzet Penentuan Panjang - Cek Elevasi					Uitzet Penentuan Panjang & Cek Elevasi Ketinggian									
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremlu Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	Jeruksar, Tegaladow/ Tirta	Tirta/ Pekalongan Barat	Kota / Kab. Pekalongan	2.500.000.000	CV. BAHAYU MANUNGGAL SANTOSO Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	614.1/2206	1.865.799.000	04-Apr-23	30-Oct-23	3.824%	10.638%	6.814%	134 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Galian tanah - Pancang Bambu - Pekerjaan Beisting - Pengecoran Beton Siskop					Galian tanah +pancang trucuk bambu Pekerjaan Bekisting Pengecoran Beton Siskop									
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalano)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalano	2.200.000.000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/2431	1.605.935.000	14-Apr-23	09-Nov-23	10.180%	4.948%	-5.232%	144 Hari Kalender	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Mobilisasi Excavator - Pembersihan Lapangan - Uitzet Lapangan - Pekerjaan Bronjong					Mobilisasi Alat Berat Pembersihan Lapangan Uitzet Lapangan Pekerjaan Bronjong									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN		
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI				
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggang	Margadana	Kota Tegal	2.500.000.000	CV. MULIA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1.860.616.000	04-Apr-23	30-Oct-23	13.821%	5.407%	-8.414%	134 Hari Kalender			
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemancangan minipile - Pekerjaan Galian Tanah - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Beton Siklop										Pemancangan minipile		Pekerjaan Galian Tanah		Pasang Bekisting		Pekerjaan Beton Siklop	
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanoarahan. Pecakaran/Mulvoroio	Wonokerto / Tirta	Kab. Pekalongan	3.650.000.000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2.665.879.000	04-Apr-23	30-Oct-23	0.880%	5.260%	4.380%	134 Hari Kalender			
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran Beton Siklop - Slump Test								Pengecoran Beton Siklop		Slump Test							
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulvo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4.700.000.000	CV. DUTA SUKMA Jl. Ternate No. 72B Gunung Sumping Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3.496.000.000	31-Mar-23	26-Oct-23	5.187%	1.110%	-4.077%	130 Hari Kalender			
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material Batu - Dropping Material Minipile - Cek Diameter Material Besi										Dropping material batu dan mini pile		Cek Diameter Material Besi					

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3.500.000.000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2.891.000.000	17-Apr-23	12-Nov-23	0.100%	1.590%	1.490%	147 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Observasi Sumber Air di Lokasi - Cek Produksi, Kesiapan, Kualitas mutu beton CCSP																
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2.400.000.000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1.763.605.000	12-Apr-23	07-Nov-23	3.890%	0.020%	-3.870%	142 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Rapat Koordinasi - Dropping Material Batu - Pancang Glugu - Pekerjaan Bronjong																