




















**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE III BULAN JUNI 2023 (19 JUNI - 25 JUNI 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes)	Ciputih / Kemiramba	Salem / Jatibarang	Kab. Brebes	4.000.000.000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/2496	2.889.527.000	18-Apr-23	13-Nov-23	1.763%	1.116%	-0.647%	141 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material Besi - Mobilisasi Alat Berat - Dropping Material Split															
		Cek Diameter Material Besi		Mobilisasi Alat Berat											
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremlu Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	Jeruksar, Tegaladowo/Tirto	Tirto/ Pekalongan Barat	Kota / Kab. Pekalongan	2.500.000.000	CV. BAHAYU MANUNGGAL SANTOSO Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	614.1/2206	1.865.799.000	04-Apr-23	30-Oct-23	1.508%	15.366%	13.858%	127 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemasangan Bekisting - Uji Slump Beton - Pengecoran Beton Siklop															
		Pengecoran Beton Siklop		Pekerjaan Bekisting		Galian tanah +pancang trukuk bambu									
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2.200.000.000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/2431	1.605.935.000	14-Apr-23	09-Nov-23	14.770%	34.356%	19.586%	137 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material Batu Belah - Dropping Material Kawat Bronjong															
		Pekerjaan Bronjong		Pekerjaan Galian Mekanis											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3.500.000.000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2.891.000.000	17-Apr-23	12-Nov-23	0.100%	1.590%	1.490%	140 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping CCSP - Pembersihan Lokasi - Pembuatan Jalan Akses		 													
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2.400.000.000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1.763.605.000	12-Apr-23	07-Nov-23	5.510%	9.550%	4.040%	135 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material Batu - Dropping Material Bronjong - Dropping Material Geotekstil - Cek Dimensi Material Bronjong		