
























**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN KONTRAKTUAL
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH APBD TA. 2023
MINGGU KE IV BULAN JUNI 2023 (26 JUNI - 02 JULI 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pemali/Anak Sungai Pemali (Kab. Brebes)	Ciputh / Kemiiramba	Salem / Jatibarang	Kab. Brebes	4.000.000.000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/2496	2.889.527.000	18-Apr-23	13-Nov-23	2.404%	1.159%	-1.245%	134 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Galian Alur - Persiapan Pembesian															
		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Galian Alur		Pekerjaan Galian Alur		Persiapan Pembesian							
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Bremlu Meduri (Kota/Kab. Pekalongan)	Jeruksar, Tegaladow/ Tirto	Tirto/ Pekalongan Barat	Kota / Kab. Pekalongan	2.500.000.000	CV. BAHAYU MANUNGGAL SANTOSO Hargosari, RT.03/RW.02 Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	614.1/2206	1.865.799.000	04-Apr-23	30-Oct-23	3.276%	20.656%	17.380%	120 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bekisting - Pengecoran Beton Siklop															
		Pengecoran Beton Siklop		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Bekisting							
3	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2.200.000.000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingkr. Sumanding Kulon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/2431	1.605.935.000	14-Apr-23	09-Nov-23	8.589%	70.314%	61.725%	130 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Bronjong - Pekerjaan Pemasangan Geotekstil															
		Pekerjaan Bronjong dan Pekerjaan Pemasangan Geotekstil		Pekerjaan Bronjong dan Pekerjaan Pemasangan Geotekstil		Pekerjaan Bronjong dan Pekerjaan Pemasangan Geotekstil		Pekerjaan Bronjong dan Pekerjaan Pemasangan Geotekstil							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggang	Margadana	Kota Tegal	2.500.000.000	CV. MULIA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1.860.616.000	04-Apr-23	30-Oct-23	6.802%	7.310%	0.508%	120 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Monitoring Pekerjaan - Cek Akses TM - Cek Akses Alat berat					Monitoring Pekerjaan S. Kemiri : Cek akses TM & akses alat berat utk normalisasi										
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanoarahan. Pecakaran/Mulvoro	Wonokerto / Tirto	Kab. Pekalongan	3.650.000.000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2.665.879.000	04-Apr-23	30-Oct-23	3.550%	6.770%	3.220%	120 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pengecoran Beton Siklop - Pemecahan Ukuran Batu					Pengecoran Beton Siklop Memecah Batu Yg Ukuranya Terlalu Besar										
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulvo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4.700.000.000	CV. DUTA SUKMA Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3.496.000.000	31-Mar-23	26-Oct-23	15.012%	10.649%	-4.363%	116 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Galian - Pemancangan Minipile - Pekerjaan Pembesian					Pekerjaan Galian Pemancangan Mini Pile Pekerjaan Pembesian										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3.500.000.000	CV. TECHNICSI Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2.891.000.000	17-Apr-23	12-Nov-23	0.550%	3.410%	2.860%	133 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Mobilisasi Crane - Penanangan Sumber Air - Penimbunan Bantaran																
		Mobilisasi Crane		Penanggulan Sumber Air & Timbunan Bantaran												
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2.400.000.000	CV. BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1.763.605.000	12-Apr-23	07-Nov-23	8.060%	9.490%	1.430%	128 Hari Kalender		
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemasangan Glugu - Pekerjaan Bronjong																
		Pancang Glugu			Pekerjaan Bronjong											