



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Margadana	Kota Tegal	2.500.000.000	CV. MULIA ABADI Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1.860.616.000	04-Apr-23	30-Oct-23	2.710%	0.000%	-2.710%	176 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pre Construction Meeting Tanggal 3 Mei 2023					Pre Construction Meeting			Pre Construction Meeting			Pre Construction Meeting				
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanqrahan, Pecakaran/Mulvoreto	Wonokerto / Tirta	Kab. Pekalongan	3.650.000.000	CV. CAKRAWALA GEMILANG Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2.665.879.000	04-Apr-23	30-Oct-23	1.490%	0.000%	-1.490%	176 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pre Construction Meeting Tanggal 3 Mei 2023					Pre Construction Meeting			Pre Construction Meeting			Pre Construction Meeting				
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4.700.000.000	CV. DUTA SUKMA Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3.496.000.000	31-Mar-23	26-Oct-23	0.818%	0.000%	-0.818%	172 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pre Construction Meeting Tanggal 3 Mei 2023					Pre Construction Meeting			Pre Construction Meeting			Pre Construction Meeting				

