










**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023  
MINGGU KE I BULAN SEPTEMBER 2023 ( 30 Agustus - 05 September 2023 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRIGASI DAK</b>															
1	DI Krenceng Kab. Purbalingga	-	Bukateja	Purbalingga	3.500.000.000.00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2.610.236.365	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	34,311	4,863	-29,448	112 Hari Kalender	1. HM 95+00, Pekerjaan galian tanah dan pemprofilan pasangan batu 2. HM 80+00 – 83+00, Pekerjaan galian tanah dan pemprofilan pasangan batu
															
		Pekerjaan Galian tanah			Pemprofilan pasangan batu			Galian tanah dengan alat berat							
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo				2.608.402.000	CV. SIMBAR AGUNG Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto Wonosobo- Wonosobo (Kab.)- Jawa Tengah	611/3301	1.896.669.000	31 Mei 2023	180 Hari Kalender 27 November 2023	39,743	3,661	-36,082	146 Hari Kalender	1. Pekerjaan Galian Berbatu 2. Pekerjaan Dewaterling 3. Pekerjaan Galian koperan 4. Pekerjaan galian tanah keras 5. Pembuatan beton decking 6. Pemasangan Pagar Pengaman dari Bambu
															
		Pekerjaan pengecoran lantai			Pekerjaan pemasangan bekisting			Pekerjaan galian koperan							
3	DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karanglo	-	Banyumas	3.000.000.000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo., Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah	611/2606	2.091.750.789	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	21,729	2,075	-19,654	112 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pengecoran Dinding Saluran Sek Andongbang di HM 11+00- 14+10 2. Pekerjaan Galian dan Pengecoran Sal Karangmancung HM 10+50 – 11+93 3. Pekerjaan Pembesian Terjunan Sal Banjarsari 4. Pekerjaan Cor Selimut Beton Sal Induk Andongbang
															
		Pengecoran dinding saluran			Pembesian bangunan terjunan			Pengecoran dinding saluran							


















No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>C PEMBANGUNAN AIR BAKU</b>															
1	Embung Plumbon Kab. Semarang	Wonosari	Ngaliyan	Kota Semarang	2.773.235.000,00	<b>CV. MEGA TIRTA KENCANA</b> Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2730	2.196.000.000	04 May 2023	180 Hari Kalender 30 Oktober 2023	12,712	4,446	-8,266	118 Hari Kalender	1. Hauling dan perataan tanah buangan dari hasil galian 2. Langsir tanah buangan dengan dump truk 3. Perapian tanah pondasi dan lereng embung bagian utara 4. Pemasangan bekisting 5. Fabrikasi dan instalasi pembeesian pondasi 6. Pengecoran pondasi (koperan) dinding / tubuh embung 7. Pekerjaan pengecoran lantai kerja (B0) 8. Pasangan batu pondasi rencana papan nama embung 9. Pemasangan bekisting dan pembeesian pekerjaan kantong lumpur 10. Gelaran wiremesh.
															
		Pekerjaan pengecoran dinding embung		Pekerjaan pemasangan wiremesh		Pekerjaan pemasangan wiremesh									
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Bayemharjo	Girintoro	Wonogiri	1.000.000.000,00	<b>CV. TIRTA MULYA</b> Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2903	750.000.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	2,518	0,273	-2,245	125 Hari Kalender	1. Beton K-125 (lining dan sloof embung) 2. Bekisting sloof 3. Galian tanah biasa manual (sloof embung, Beton penjepit geomembran dan pondasi penyangga tiang peilschaal) 4. Pemasangan kawat berduri
															
		Pemasangan kawat berduri		Pengecoran beton											
2	Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri				1.004.736.000,00	<b>CV. JAKON PRIMA</b> Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, Kota Semarang	611.1/3677	1.148.831.000	04 July 2023	180 Hari Kalender 15 Desember 2023	0,000	0,000	0,000	164 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pembongkaran Dinding dan Pagar Beton 2. Pembersihan Sadimen di dasar embung 3. Galian Tanah Manual
															
		Pekerjaan galian		Pembersihan sedimen dasar embung											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV			
3	Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora	Ketileng	Todanan	Blora	1.000.000.000,00	<b>CV. BERSEMI MAJU BERSAMA</b> Jl.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau	690/2907	765.749.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	<b>7,0950</b>	<b>5,0310</b>	-2,0640	<b>125</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Tidak ada pekerjaan di lapangan	
																
		Geomembrane			Pekerjaan hammer test			Geomembrane								
4	Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes	Cikeusal	Ketanggungan	Brebes	1.100.000.000,00	<b>CV. KARYA MESEM MANDIRI</b> DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2729	783.125.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>10,580</b>	<b>7,640</b>	-2,940	<b>119</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Galian untuk drainase 2. Galian tanah dengan alat berat untuk trap luar tanggul 3. Pekerjaan B.0 untuk lantai kerja 5. Pemasangan batu bata 15 untuk dinding tugu nama embung 6. Pemesian 7. Pengecoran beton K-175 untuk drainase	
																
		Pekerjaan pemesian			Galian tanah			Pekerjaan pemesian								