










No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Plumbon Kab. Semarang	Wonosari	Ngaliyan	Kota Semarang	2.773.235.000,00	CV. MEGA TIRTA KENCANA Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2730	2.196.000.000	04 May 2023	180 Hari Kalender 30 Oktober 2023	78,456	70,998	-7,458	118 Hari Kalender	<ol style="list-style-type: none"> Hauling dan perataan tanah buangan dari hasil galian Langsir tanah buangan dengan dump truk Pekerjaan pengecoran lantai kerja (B0) Pengecoran dinding embung K-175 Pemasangan bekisting dan pengecoran dinding pekerjaan kantong lumpur Gelaran wiremesh. Galian tanah, pasangan batu pekerjaan pondasi batas aset (retaining wall)
															
		Pekerjaan pengecoran		Pekerjaan pembersihan		Pekerjaan pasangan batu									
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Bayemharjo	Girintoro	Wonogiri	1.000.000.000,00	CV. TIRTA MULYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2903	750.000.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	37,020	35,650	-1,370	125 Hari Kalender	1. Tidak ada kegiatan/pekerjaan
2	Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri				1.004.736.000,00	CV. JAKON PRIMA Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, Kota Semarang	611.1/3677	1.148.831.000	04 July 2023	180 Hari Kalender 15 Desember 2023	16,890	4,320	-12,570	164 Hari Kalender	<ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan Pembongkaran Dinding dan Pagar Beton Pekerjaan pengangkutan hasil pembongkaran Pembersihan Sadimen di kolam Lumpur
															
		Pekerjaan pembongkaran dinding embung		Pembersihan sedimen dasar embung											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV			
3	Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Bora	Ketileng	Todanan	Bora	1.000.000.000,00	CV. BERSEMI MAJU BERSAMA JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau	690/2907	765.749.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	65,1330	87,7590	22,6260	125 Hari Kalender	1. Tidak ada pekerjaan di lapangan	
		 <p>Geomembrane</p>														
4	Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes	Cikeusal	Ketanggungan	Brebes	1.100.000.000,00	CV. KARYA MESEM MANDIRI DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2729	783.125.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	75,082	69,610	-5,472	119 Hari Kalender	1. Pembesian saluran drainase & dinding embung 2. Pemasangan bekisting untuk sloof dinding embung 3. Pemasangan wiremesh (M10) 4. Pengecoran sloof dinding embung	
		 <p>Pekerjaan pembuatan nama papan embung</p>			 <p>Pekerjaan Gallian tanah</p>			 <p>Pekerjaan pembesian saluran drainase</p>								