


























**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023  
MINGGU KE IV BULAN SEPTEMBER 2023 ( 18 September - 24 September 2023 )**







No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRIGASI DAK</b>															
1	DI Krenceng Kab. Purbalingga	-	Bukateja	Purbalingga	3.500.000.000.00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2.610.236.365	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	57,726	14,073	-43,653	112 Hari Kalender	1. HM 80+00 – 83+00 Pekerjaan Galian, Pekerjaan Bekisting, Pekerjaan Pengecoran Beton, 2. HM 95+00 Pekerjaan pemprofilan pasangan batu, pekerjaan galian, pekerjaan pasangan batu
															
		Pekerjaan Galian tanah			Pekerjaan pembesian			Pekerjaan galian tanah							
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo				2.608.402.000	CV. SIMBAR AGUNG Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto Wonosobo- Wonosobo (Kab.)- Jawa Tengah	611/3301	1.896.669.000	31 Mei 2023	180 Hari Kalender 27 November 2023	64,257	36,953	-27,304	146 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pembesian pondasi 2. Pekerjaan Pengecoran Koperan 3. Pekerjaan Pemasangan Bekisting 4. Pekerjaan Pengecoran Pondasi
															
		Pekerjaan pengecoran pondasi			Pekerjaan pembesian koperan			Pekerjaan bekisting koperan							
3	DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karanqlo	-	Banyumas	3.000.000.000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah	611/2606	2.091.750.789	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	86,134	35,819	-50,315	112 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pengecoran Dinding Saluran Induk Andongbang di HM 03+00 – 04+00 2. Pekerjaan Galian Sal Karangmancung HM 10+00- 10+50 3. Pekerjaan Pembesian Terjunan Sal Banjarsari 4. Pekerjaan Pengecoran dinding Sal Sek Andongbang HM 11+00 – 14+10
															
		Pekerjaan pengecoran			Pekerjaan pengecoran			Pekerjaan pengecoran							




No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>B IRIGASI APBD</b>															
1	DI. Medani Kab Pati				1.300.000.000	<b>CV SIMPATIK KARYA MANDIRI</b> Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pajaten Jati Kudus- Kudus(Kab) - Jawa Tengah	611/3501	969.797.074,6	12 June 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	<b>27,703</b>	<b>10,997</b>	<b>-16,706</b>	<b>158</b> <b>Hari Kalender</b>	1.Timbunan Tanah MD 0+400 2. Lantai Kerja B.0 MD 0+400 3. Timbunan Tanah MD 0+320 4. Lansiran material dan lantai Kerja B.0 MD 0+320 5. Lansiran Material dan lantai Kerja B.0 MD 0+500 6. Pas. Batu Kembali (Tersedia) MD 0+237
															
															
						Galian tanah									pekerjaan B0
															Langsiran material
2	DI Mejaong Kab. Pemalang	Mejaong	Randudongkal	Pemalang	1.218.000.000,00	<b>CV. TEGUH JAYA MAKMUR</b> Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah	611/2901	896.316.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	<b>58,528</b>	<b>26,620</b>	<b>-31,908</b>	<b>125</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Dropping material batu belah untuk cor mercu, pemindahan dari lahan yang di sewa ke dasar mercu 2. Cor beton cyclop K225 dasar mercu
															
						Pekerjaan siklop									Pekerjaan galian batu
3	DI Padasklorot Kab. Semarang	Sruwen	Tenaran	Semarang	1.000.000.000,00	<b>CV. FEODA</b> Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611/2726	730.301.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>60,010</b>	<b>71,590</b>	<b>11,580</b>	<b>119</b> <b>Hari Kalender</b>	1 Galian tanah biasa manual 2 Beton B.0 untuk lantai kerja (semi mekanis) 3 Beton K175, untuk Dinding Penahan dan Saluran (semi mekanis) 4 Pembesian 5 Begesting 6 Beton siklop 40% batu belah, 60% beton K,175 (semi mekanis)
															
						Pekerjaan minipile									Pekerjaan saluran
4	DI Parakan Kidang Kab. Tegal				1.316.700.000	<b>CV. FEODA</b> Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611/3276	964.179.662,72	30 May 2023	180 Hari Kalender 25 November 2023	<b>47,900</b>	<b>55,169</b>	<b>7,269</b>	<b>144</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan pembesian dan beton K225 2. Beton Siklop K.225 area sayap
															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
5	DI Beji Kab. Tegal				1.250.000.000	<b>CV. ZIKRI UTAMA KARYA</b> Jl. Sidodrajat XIII/28 RT.007 RW003 Kel. Muktiharjo Kidul Kec. Pedurungan Kota Ssemarang	611/3528	999.999.900,88	13 Juni 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	<b>23,006</b>	<b>44,436</b>	<b>21,430</b>	<b>158</b>	1. Tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan (1 minggu ini)
	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pekerjaan pembesian</div>														
6	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Pekalongan	2.550.000.000	<b>CV Karya Utama Banyumas</b> Perum. Ledug Sejahtera Jl. Sadewa F-7 Kec. Kembaran Banyumas (Kab.) - Jawa Tengah	611/2727	838.300.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>79,190</b>	<b>39,520</b>	<b>-39,670</b>	<b>119</b> <b>Hari Kalender</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan Peosedur, Instruksi Kerja, Penyusunan Pelaporan Penerapa SMK)</li> <li>2. Asuransi BPJS</li> <li>3. Pembesian Got-miring</li> <li>4. Cor bantalan lining</li> <li>5. Bongkaran pas batu kali</li> <li>6. Galian berbatu pondasij/ balok/ kolon lining</li> </ol>
	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">pekerjaan pemasangan bekisting</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">pekerjaan pembesian</div>														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
7	DI Cijalu Kab. Cilacap	Jenang	Majenang	Cilacap	1.396.990.000	<b>CV DELTA KARYA</b> Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto- Banyumas (Kab)-Jawa Tengah	611/3176	1.052.870.000	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	<b>64,415</b>	<b>61,824</b>	<b>-2,591</b>	<b>139</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 ruas Sekunder Bojongsari Hulu 2. Galian Tanah Manual sedimen ruas Sekunder Balekambang dan Pahonjean 3. Uji Laborat Kuat Tekan Beton Linning beton saluran Ruas Balekambang
															
						Galian tanah									pekerjaan pemasangan batu
8	DI Trani Kab. Sukoharjo-Karanganyar	Genengsari	Pulokerto	Sukoharjo- Karanganyar	1.350.000.000,00	<b>CV SINAR CEMERLANG</b> Dusun Priagung RT. 007 RW.003 Desa/ Kel. Binangun Kec. Pataruman-Banjjar (Kota) - Jawa Barat	611/3177	1.020.020.020	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	<b>42,294</b>	<b>22,816</b>	<b>-19,478</b>	<b>139</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan bekisting 2. Pekerjaan pembesian balok dan kolom
															
						pekerjaan bekisting dan pembesian									pekerjaan bekisting dan pembesian



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>C PEMBANGUNAN AIR BAKU</b>															
1	Embung Plumbon Kab. Semarang	Wonosari	Ngaliyan	Kota Semarang	2.773.235.000,00	<b>CV. MEGA TIRTA KENCANA</b> Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2730	2.196.000.000	04 May 2023	180 Hari Kalender 30 Oktober 2023	87,767	72,073	-15,694	118 Hari Kalender	1. Hauling dan perataan tanah buangan dari hasil galian 2. Langsir tanah buangan dengan dump truk 3. Pengecoran dinding embung K-175 4. Pemasangan bekisting dan pengecoran dinding pekerjaan kantong lumpur 5. Gelaran wiremesh. 6. Pasangan batu pekerjaan pondasi batas aset (retaining wall)
															
		Pekerjaan pengecoran beton			Pekerjaan pembesian dan bekisting pelimpah			Pekerjaan pasangan batu							
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Bayemharjo	Girintoro	Wonogiri	1.000.000.000,00	<b>CV. TIRTA MULYA</b> Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2903	750.000.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	37,071	35,667	-1,404	125 Hari Kalender	1. Tidak ada kegiatan/pekerjaan
2	Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri				1.004.736.000,00	<b>CV. JAKON PRIMA</b> Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, Kota Semarang	611.1/3677	1.148.831.000	04 July 2023	180 Hari Kalender 15 Desember 2023	87,767	72,073	-15,694	164 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pembongkaran Dinding dan Pagar Beton 2. Pekerjaan pengangkutan hasil pembongkaran 3. Pembersihan Sadimen di kolam lumpur 4. Pekerjaan pengukur ulang volume
															
		Pekerjaan pembongkaran dinding embung			Pekerjaan angkut hasil pembongkaran dinding dan pagar embung			Pekerjaan pembongkaran dinding dan pagar embung							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
3	Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Bora	Ketileng	Todanan	Bora	1.000.000.000,00	<b>CV. BERSEMI MAJU BERSAMA</b> JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau	690/2907	765.749.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	<b>70,9540</b>	<b>87,7590</b>	16,8050	<b>125</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Tidak ada pekerjaan di lapangan
	 <p>Geomembrane</p>														
4	Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes	Cikeusal	Ketanggungan	Brebes	1.100.000.000,00	<b>CV. KARYA MESEM MANDIRI</b> DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2729	783.125.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>83,184</b>	<b>73,730</b>	-9,454	<b>119</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pembuatan ring balok papan nama embung 2. Pemasangan batu hias untuk dinding papan nama embung 3. Pengecoran dinding tanggul
	 <p>Pekerjaan pengecoran dinding embung</p>  <p>Pekerjaan pengecoran dinding embung</p>														