







































**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023
MINGGU KE II BULAN SEPTEMBER 2023 (04 September - 10 September 2023)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV			
A IRIGASI DAK																
1	DI Kreceng Kab. Purbalingga	-	Bukateja	Purbalingga	3.500.000.000,00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2.610.236.365	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	41,431	9,163	-32,268	112 Hari Kalender	1. HM 95+00, Pekerjaan galian tanah dan pemprofilan pasangan batu 2. HM 80+00 – 83+00, Pemesian, pekerjaan dinding begisting dan pengecoran 3. HM 65+00 - 67+00	
																
		Pekerjaan galian tanah			Pekerjaan pemesian			Pekerjaan galian tanah								
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo				2.608.402.000	CV. SIMBAR AGUNG Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto Wonosobo- Wonosobo (Kab.)- Jawa Tengah	611/3301	1.896.669.000	31 Mei 2023	180 Hari Kalender 27 November 2023	47,914	11,241	-36,673	146 Hari Kalender	1.Pekerjaan Pemesian Koperan 2. Pekerjaan Pengecoran Koperan 3.Pekerjaan Pemesian Pondasi	
																
		Pekerjaan pemesian koperan			Pekerjaan pemesian pondasi			Pekerjaan pengecoran koperan								
3	DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karanglo	-	Banyumas	3.000.000.000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo., Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah	611/2606	2.091.750.789	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	73,246	28,336	-44,910	112 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pengecoran Dinding Saluran Induk Andongbang di HM 01+72 2. Pekerjaan Galian Sal Karangmancung HM 10+00– 10+50 3. Pekerjaan Pemesian Terjunan Sal Banjarsari	
																
		Pengecoran dinding saluran			Pekerjaan galian dinding saluran			Pekerjaan galian dinding saluran								

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV			
B IRRIGASI APBD																
1	DI. Medani Kab Pati				1.300.000.000	CV SIMPATIK KARYA MANDIRI Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pajaten Jati Kudus- Kudus(Kab) - Jawa Ttengah	611/3501	969.797.074,6	12 June 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	17,135	9,961	-7,174	158 Hari Kalender	1. Timbunan Saluran Lining Beton MD 2e 0+432 2. Bekisting Got Miring MD 0+600 3. Bongkaran Lantai Terjunan MD 0+550 4. Bongkaran Lantai Terjunan MD 2d 0+230 5. Bongkaran Lantai Terjunan MD 2g 0+460 6. Lantai Kerja B.0 MD 2h 0+520 7. Lantai Kerja B.0 MD 2g 0+465 8. Bongkaran Lantai Terjunan MD 2d 0+230 9. Lantai Kerja B.0 MD 0+466 10. Langsiran Material 11. Pasangan Batu (Tersedia) MD	
2	DI Mejagung Kab. Pemalang	Mejagung	Randudongkal	Pemalang	1.218.000.000,00	CV. TEGUH JAYA MAKMUR Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah	611/2901	896.316.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	42,528	12,243	-30,285	125 Hari Kalender	1. Dropping material batu belah untuk cor mercu, pemindahan dari lahan yang disewa ke dasar mercu 2. Cor beton cyclop K225 dasar mercu	
																
		Pengecoran beton siklop		Dropping material												
3	DI Padasklorot Kab. Semarang	Sruwen	Tengaran	Semarang	1.000.000.000,00	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611/2726	730.301.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	47,200	62,900	15,700	119 Hari Kalender	1 Galian tanah biasa manual 2 Beton B.0 untuk lantai kerja (semi mekanis) 3 Beton K175, untuk Dinding Penahan dan Saluran (semi mekanis) 4 Pembesian 5 Begesting 6 Beton siklop 40% batu belah, 60% beton K,175 (semi mekanis)	
																
		Sayap talang besi		Beton K. 175		Sayap talang besi										
4	DI Parakan Kidang Kab. Tegal				1.316.700.000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611/3276	964.179.662,72	30 May 2023	180 Hari Kalender 25 November 2023	36,708	37,616	0,908	144 Hari Kalender	1. Pasang bekisting 2. Pekerjaan timbunan dibelakang sayap (siklop) 3. Beton Siklop K.225 4. Galian struktur endsil	
																
		Pekerjaan pengecoran beton		Galian tanah keras		Pekerjaan bekisting siklop										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV			
9	DI Plumbon Kab. Kendal				1.000.000.000,00	CV SUMBER MAS Jl. Jend Sudirman No. 118 A, Kab Cilacap	611/3530	774.544.462,33	13 Juni 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	12,967	18,242	5,275	158 Hari Kalender	1. Dropping Material. 2. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, RKPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan Peosedur, Instruksi Kerja, Penyusunan Pelaporan Penerapa SMKK) 3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri (Pembatas Area, Topi Pelindung (Safety Helmet), Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Shoes and Toe Cap), Rompi Keselamatan (Safety Vest), Pelindung Jatuh) 4. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan 5 Gallian tanah biasa dg, alat berat 6 Bongkaran pasangan lama	
					 Pekerjaan galian tanah			 Pekerjaan pasangan batu kali			 Pekerjaan siaran batu					
10	DI Kedungsapen Kab. Rembang	Jatihadi	Sumber	Rembang	1.400.000.000,00	CV. ALTARA JAYA Jl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora (Kab.) - Jawa Tengah	611/2603	1.119.990.000	28 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	46,520	18,610	-27,910	112 Hari Kalender	1. Pekerjaan Normalisasi 2. Pekerjaan Pematatan Tanah	
					 Pekerjaan normalisasi			 Pekerjaan pematatan tanah								
11	DI Watujagir Kab. Wonosobo	Kalikarung	Kalibawang	Wonosobo	1.350.000.000,00	CV. BAGAMAYA CHAKTI JL. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2728	713.993.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	63,689	58,694	-4,995	119 Hari Kalender	1. Pekerjaan Timbunan tanah dipadatkan DPT Saluran Sekunder P.1+46 s.d P.1+81 2. Pekerjaan Bore tanah pondasi minipile, pemasangan Minipile 20x20 L=3,00 m, dan Pekerjaan Beton B0 Lantai Kerja DPT P.0+77 3. Pekerjaan Saluran Sekunder Beton P.1+50	
					 Pekerjaan galian tanah			 Pekerjaan pembesian			 Pengecoran lining beton					
12	DI Banjarnegara Kab. Banyumas				3.000.000.000,00	CV. TEGUH JAYA MAKMUR Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah	611/3726	2.197.255.307,23	22 June 2023	170 Hari Kalender 08 Desember 2023	22,947	17,342	-5,605	157	1. Pekerjaan Bored Pile di Lokasi Sekunder Banjarnegara II 2. Pasangan Batu 1:4, Pembesian, Begesting dan Cor beton K-225 abutmt talang di lokasi Talang Sapir	
					 Pekerjaan pasangan batu			 Pekerjaan urugan tanah			 Pekerjaan boredpile					

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Plumbon Kab. Semarang	Wonosari	Ngalayan	Kota Semarang	2.773.235.000,00	CV. MEGA TIRTA KENCANA Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2730	2.196.000.000	04 May 2023	180 Hari Kalender 30 Oktober 2023	68,257	59,096	-9,161	118 Hari Kalender	1. Hauling dan perataan tanah buangan dari hasil galian 2. Langsir tanah buangan dengan dump truk 3. Perapian tanah pondasi dan lereng embung bagian utara 4. Pemasangan bekisting 5. Fabrikasi dan instalasi pembesian pondasi (koperan) dinding embung. 6. Pengcoran pondasi (koperan) dinding / tubuh embung 7. Pekerjaan pengecoran lantai kerja (B0) 8. Pengcoran dinding embung K-175 9. Pemasangan bekisting dan pembesian pekerjaan kantong lumpur
															
		Pekerjaan pemasangan wiremesh		Pekerjaan pengecoran B0		Pekerjaan hauling									
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Bayemharjo	Girintoro	Wonogiri	1.000.000.000,00	CV. TIRTA MULYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2903	750.000.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	35,824	35,633	-0,191	125 Hari Kalender	1. Galian tanah biasa manual untuk Beton penjepit geomembran 2. Pemasangan kawat berduri 3. Pengukuran mc 100 4. Pembersihan dan perapian embung
															
		Pengukuran MC 100		Pengukuran MC 100											
2	Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri				1.004.736.000,00	CV. JAKON PRIMA Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, Kota Semarang	611.1/3677	1.148.831.000	04 July 2023	180 Hari Kalender 15 Desember 2023	15,380	3,880	-11,500	164 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pembongkaran Dinding dan Pagar Beton 2. Pembersihan Sadimen di dasar embung 3. Galian Tanah Manual untuk saluran drainase Pekerjaan yang belum di kerjakan: - Pasangan batu kali - pemasangan batu kosong - pemasangan batu merah - plesteran - paving block - beton B.0 lantai kerja - beton k 175 - pembesian - wiremesh
															
		Pekerjaan pembongkaran dinding embung		Pekerjaan pembongkaran dinding dan pagar embung		Pekerjaan pembongkaran dinding dan pagar embung									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
3	Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora	Ketileng	Todanan	Blora	1.000.000.000,00	CV. BERSEMI MAJU BERSAMA JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau	690/2907	765.749.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	59,3120	87,7590	28,4470	125 Hari Kalender	1. Tidak ada pekerjaan di lapangan
		 <p>Geomembrane</p>		 <p>Pekerjaan hammer test</p>											
4	Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes	Cikeusal	Ketanggungan	Brebes	1.100.000.000,00	CV. KARYA MESEM MANDIRI DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2729	783.125.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	66,991	58,096	-8,895	119 Hari Kalender	1. Galian manual untuk drainase 2. Pekerjaan B.0 untuk lantai kerja 3. Plesteran 1:3 4. Pembesian 5. Pengcoran beton K-175 untuk drainase
		 <p>Pekerjaan pembuatan nama papan embung</p>		 <p>Pekerjaan Galian tanah</p>		 <p>Pekerjaan pembesian saluran drainase</p>									