























PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023
MINGGU KE V BULAN SEPTEMBER 2023 (25 September - 01 Oktober 2023)

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV	
A IRIGASI DAK														
1	DI Krenceng Kab. Purbalingga	-	Bukateja	Purbalingga	3.500.000.000,00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2.610.236.365	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	76,511	16,912	-59,599	112 Hari Kalender
														
		Pekerjaan Galian tanah			Pekerjaan pembesian			Pekerjaan galian tanah						
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo				2.608.402.000	CV. SIMBAR AGUNG Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto Wonosobo- Wonosobo (Kab.)- Jawa Tengah	611/3301	1.896.669.000	31 Mei 2023	180 Hari Kalender 27 November 2023	70,727	43,675	-27,052	146 Hari Kalender
														
		Pekerjaan pengecoran pondasi			Pekerjaan pembesian koperan			Pekerjaan bekisting koperan						
3	DI. Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karanglo	-	Banyumas	3.000.000.000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo,. Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah	611/2606	2.091.750.789	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	93,236	41,987	-51,249	112 Hari Kalender
														
		Pekerjaan pengecoran			Pekerjaan pengecoran			Pekerjaan pengecoran						

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV	
B	IRIGASI APBD													
1	DI. Medani Kab Pati				1.300.000.000	CV SIMPATIK KARYA MANDIRI Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pajaten Jati Kudus-Kudus(Kab) - Jawa Ttengah	611/3501	969.797.074,6	12 June 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	35,030	11,660	-23,370	158 Hari Kalender
														
						Tidak ada pekerjaan di lapangan								
2	DI Mejaong Kab. Pemalang	Mejaong	Randunqakal	Pemalang	1.218.000.000,00	CV. TEGUH JAYA MAKMUR Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah	611/2901	896.316.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	66,528	29,654	-36,874	125 Hari Kalender
														
						pengecoran beton siklop	Pemasangan bekisting							
3	DI Padasklorot Kab. Semarang	Sruwen	Tengaran	Semarang	1.000.000.000,00	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611/2726	730.301.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	68,700	80,180	11,480	119 Hari Kalender
														
						Pekerjaan minipile	Ppekerjaan saluran							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV	
C PEMBANGUNAN AIR BAKU														
1	Embung Plumbon Kab. Semarang	Wonosari	Ngaliyan	Kota Semarang	2.773.235.000,00	CV. MEGA TIRTA KENCANA Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2730	2.196.000.000	04 May 2023	180 Hari Kalender 30 Oktober 2023	93,924	72,442	-21,482	118 Hari Kalender
														
		Pekerjaan pengecoran beton		Pekerjaan pembesian dan bekisting pelimpah		Pekerjaan pemasangan batu								
D REHABILITASI AIR BAKU														
1	Embung Ngunduk (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Bavemharjo	Girintoro	Wonogiri	1.000.000.000,00	CV. TIRTA MULYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2903	750.000.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	37,097	35,682	-1,415	125 Hari Kalender
														
		Papan nama embung		Lantai dasar embung B0										
2	Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri				1.004.736.000,00	CV. JAKON PRIMA Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, Kota Semarang	611.1/3677	1.148.831.000	04 July 2023	180 Hari Kalender 15 Desember 2023	21,360	5,400	-15,960	164 Hari Kalender
														
		Pekerjaan mobilisasi material pasir												

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV	
3	Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora	Ketileng	Todanan	Blora	1.000.000.000,00	CV. BERSEMI MAJU BERSAMA JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau	690/2907	765.749.000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	76,7750	87,7590	10,9840	125 Hari Kalender
	 <p>Geomembrane</p>													
4	Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes	Cikeusal	Ketanggungan	Brebes	1.100.000.000,00	CV. KARYA MESEM MANDIRI DK. CIKLENTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2729	783.125.000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	86,743	77,124	-9,619	119 Hari Kalender
	 <p>Pekerjaan Uji slump beton</p>													

LINGKUP PEKERJAAN

1. HM 80+00 – 83+00 Pekerjaan Galian, Pembesian DPT
2. HM 95+00 Pekerjaan pemrofilan pasangan batu, pekerjaan galian, pekerjaan pasangan batu

1. Pekerjaan Pemasangan bekisting pondasi
2. Pekerjaan Pengecoran Pondasi
3. Pekerjaan Pengecoran
4. Pekerjaan Timbunan Tanah

1. Pekerjaan Pengecoran Dinding Saluran Induk Andongbang di HM 03+00 – 04+00
2. Pekerjaan Galian Sal Karangmancung HM 10+00– 10+50
3. Pekerjaan Pengecoran dinding Sal Sek Andongbang HM 11+00 – 14+10

LINGKUP PEKERJAAN

1. Pengecoran K225
2. Pekerjaan pembuatan bekisting

1. SCM-3 (25 September 2023)
2. Dropped material batu belah untuk cor mercu, pemindahan dari lahan yang di sewa ke dasar mercu
3. Bekisting untuk Cor beton cyclop K225 dasar mercu
4. Cor beton cyclop K225 dasar mercu

- 1 Galian tanah biasa manual
- 2 Beton B.0 untuk lantai kerja (semi mekanis)
- 3 Beton K175, untuk Dinding Penahan dan Saluran (semi mekanis)
- 4 Pembesian
- 5 Begesting
- 6 Beton siklop 40% batu belah, 60% beton K,175 (semi mekanis)

LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan bekisting, pembesian dan beton K225 endsill

1. Pembesian untuk dinding sayap
2. Bekisting untuk beton sayap

1. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK, Pembuatan Peosedur, Instruksi Kerja, Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK)
2. Asuransi BPJS
3. Pembesian Got-miring
4. Cor bantalan lining
5. Bongkaran pas batu kali
6. Galian berbatu pondasi/ balok/ kolon lining

LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 ruas Sekunder Bojongsari Hulu
2. Galian Tanah Manual sedimen ruas Sekunder Bojongsari Hilir
3. Pekerjaan Siaran 1:2 dan Plesteran Ruas Sekunder Bojongsari Hulu

1. Dropping material
2. Pekerjaan bekisting
3. Pekerjaan pembesian

LINGKUP PEKERJAAN

1. Dropping Material.
2. Penyiapan RKK (Dokumen RKK, RKPPL,RMLLP,RMPK, Pembuatan Peosedur, Instruksi Kerja, Penyusunan Pelaporan Penerapa SMKK)
3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri (Pembatas Area, Topi Pelindung (Safety Helmet), Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Shoes and Toe Cap), Rompi Keselamatan (Safety Vest), Pelindung Jatuh)
4. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan
- 5 Galian tanah biasa dg. alat berat
- 6 Bongkaran pasangan lama

1. Pekerjaan bekisting
2. Pekerjaan pengecoran K-175

1. Pekerjaan galian Sedimen Sekunder DI Watujagir
- 2.Pekerjaan Pembesian balok, Pembesian Wiremesh saluran,, Begisting dan cor beton lantai kerja B0 Sekunder DI Watujagir
3. Pekerjaan Balok Skur Saluran Sekunder Beton P.1+81

LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan Rekayasa Kistdam dan Pengeringan di Lokasi Sekunder Banjaran II
2. Pasangan Batu 1:4, Timbunan tanah abutment talang, Perancah begisting lantai talang, cor bangunan lantai olak di lokasi Talang Sapir
3. Keterlambatan capaian kemajuan pekerjaan sudah - 12.524 %, harus diadakan Show Cost Meeting untuk melakukan percepatan pekerjaan sehingga progres kegiatan dapat dikejar sesuai yang direncanakan

LINGKUP PEKERJAAN

1. Galian tanah sloof bagian atas.
2. Pengecoran dinding embung K-175
3. Perapian (finishing) dinding pekerjaan kantong lumpur
4. Pekerjaan pembesian sloof bagian atas
5. Pasangan batu pekerjaan pondasi batas aset (retaining wall)
6. Pasangan batu bata "Nama Embung"

1. Tidak ada kegiatan/pekerjaan

1. Pekerjaan Pembongkaran Dinding dan Pagar Beton
2. Pekerjaan pengangkutan hasil pembongkaran
3. Pembersihan Sadimen di kolam lumpur

LINGKUP PEKERJAAN

1. Tidak ada pekerjaan di lapangan

1. Pembuatan ring balok papan nama embung
2. Pemasangan batu hias untuk dinding papan nama embung
3. Pengecoran dinding tanggul