













**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD**  
**DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024**  
**MINGGU KE II BULAN AGUSTUS 2024 ( 12 Agustus - 18 Agustus 2024 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRRIGASI DAK</b>															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Kab. Pekalongan	Rp 3.082.604.000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	15.611	24.384	8.773	<b>65</b> Hari Kalender	1. Pekerjaan bongkaran lama saluran induk 2. Pekerjaan kisdam saluran induk 3. Perapian got miring dan saluran karanganyar 4. Pekerjaan pasangan batu saluran induk (P15)
															
		Pekerjaan perapian got miring			Pekerjaan pasangan batu saluran induk (P15)			Pekerjaan pasangan batu saluran induk							
<b>B IRRIGASI APBD</b>															
1	DI. Beji Kab. Tegal	Kutamendala	Tontono	Kab. Teqal - Kab. Brebes	Rp 2.000.000.000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	29.105	21.150	-5.955	<b>77</b> Hari Kalender	1. Pekerjaan galian tanah berbatu hulu bendung 2. Pengecoran lantai kerja f'c' 10 Mpa / K-125 3. Pekerjaan pembesian lantai hulu bendung 4. Pekerjaan beton f'c' 20 Mpa/K-250 sepatu, dinding dan lantai hulu bendung 5. Slump test beton f'c' 20 Mpa/K-250
															
		Tidak ada kegiatan di lapangan			Pembesian lantai hulu bendung			Pekerjaan f'c' 20 Mpa							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	Dl. Lonino Kraqlan Kab. Purworejo	Grimulvo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2,000,000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawanganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611/2501	Rp 1,856,739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	28.553	33.528	4.975	82 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian sayap kiri hilir 2. Pekerjaan pengcoran sayap kanan - kiri hilir 3. Pekerjaan pasangan batu kali sayap kiri hilir 4. Pekerjaan pemasangan angkur groundsill 5. Pekerjaan beton siklop (peninggian endsil)
															
		Pekerjaan sayap kiri hilir		Pekerjaan sayap kanan hilir		Pekerjaan pemasangan angkur groundsill									
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Bancak (Ltrn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800.000.000,00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	24.54	43.924	19.384	77 Hari Kalender	1. Galian tanah dengan alat berat 2. Timbunan tanah pilihan 3. Pematatan tanah dengan stamper dan baby roller
															
		Pekerjaan galian tanah		Pekerjaan pematatan tanah		Pekerjaan timbunan tanah									