









**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE II BULAN JUNI 2024 (10-16 Juni 2024)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV			
A	IRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Kab. Pekalongan	Rp 3,082,604,000	'CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	0.884	0.968	0.084	128 Hari Kalender	1. Rehab rumah jaga bendung	
																
		<p style="text-align: center;">Rehab rumah jaga</p>			<p style="text-align: center;">Rehab rumah jaga</p>											
B	IRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tegal	Kutamendala	Tonjong	Kab. Tegal - Kab. Brebes	Rp 2,000,000,000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	3.340	3.350	0.010	140 Hari Kalender	1. Pembuatan jalan akses untuk matrial masuk ke lokasi proyek	
																
		<p style="text-align: center;">Pembuatan akses jalan material</p>			<p style="text-align: center;">Pembuatan akses jalan material</p>											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo	Grimulyo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2,000,000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawunganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611/2501	Rp 1,856,739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	0.894	2.064	1.170	145 Hari Kalender	1. Langsir material 2. Pasang profil pondasi pas batu 3. Ceklist galian pondasi 4. Pek. pasangan batu bekas bongkaran 5. RDB beton lama sayap kiri hilir jembatan 6. Pek. Sand bag untuk persiapan kistdam
															
		Galian Pondasi		Pasangan Batu		Pasangan Batu									
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Bancak (Ljtn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800,000,000.00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	0.484	0.413	-0.071	140 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian dinding penahan tanah 2. Pembuatan direksi keat 3. Pembenhahan akses jalan menuju lokasi
															
		Pembenhahan akses jalan menuju lokasi		Pekerjaan pembesian		Pembuatan direksi keat									