













**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024  
MINGGU KE IV BULAN SEPTEMBER 2024 ( 23 SEPTEMBER - 29 SEPTEMBER 2024 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRIGASI DAK</b>															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Kab. Pekalongan	Rp 3,082,604,000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	76.073	82.624	6.551	23 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian dan pengecoran lantai hulu BPR 1a 2. Pekerjaan galian pondasi saluran induk P08 ka-hulu 3. Pengecoran lining P14 4. Pemasangan intu air BPR2 5. Pengukuran saluran karanganyar 6. Pekerjaan galian pondasi induk P08 7. Pekerjaan pasangan P12 dan P13 8. Pekerjaan pasangan batu saluran induk P08 dan P07-P08
															
		pembesian lantai hulu BPR1		Pekerjaan pasangan batu saluran induk		Pekerjaan pengecoran lantai									
<b>B IRIGASI APBD</b>															
1	DI. Beji Kab. Tegal	Kutamendala	Tonjona	Kab. Tegal - Kab. Brebes	Rp 2,000,000,000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	67.047	56.598	-10.449	35 Hari Kalender	1. Pendetangan material 2. Pekerjaan dewatering kolam olag 3. Pekerjaan bongkaran pasangan batu area punggung mercu 4. Pekerjaan pembesian kolam olag
															
		Pekerjaan bantalan beton		Pekerjaan dewatering		pembesian area kolam olak									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	DI. Loning Kraolan Kab. Purworejo	Grimulvo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2.000.000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawunganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611.1/2501	Rp 1.856.739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	58.807	72.720	13.913	40 Hari Kalender	1. Pekerjaan dewatering 2. Pekerjaan pembeesian, pasangan batu dan bekisting 3. Pekerjaan beton cyclop fc' 20/K-250 4. Pelaksanaan uji kuat tekan beton 5. Pelaksanaan pengukuran di lapangan 6. Pekerjaan endsilil fc' 20 Mpa 7. Pekerjaan batu muka
															
		Pekerjaan pemasangan batu muka		Pekerjaan pembeesian dan bekisting		Pekerjaan pengecoran fc' 20 Mpa									
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Bancak (Litn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800.000.000,00	CV. KARYA JAYA Patak Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	68.453	82.310	13.857	35 Hari Kalender	1. Pekerjaan galian sloof untuk lantai 2. Pekerjaan perataan timbunan tanah 3. Pelaksanaan wiremesh lantai kerja 4. Hammer test 5. Pelaksanaan uji slump beton 6. Pengecoran beton fc:15 Mpa/K-175
															
		Pekerjaan pengecoran FC 15		Pekerjaan pembeesian wiremesh		Pekerjaan pemadatan dengan baby roller									