





**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN KONSERVASI SUNGAI  
MINGGU KE III BULAN JULI 2018**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
15	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedungasri	Ringinarum	Kendal	2.500.000.000	CV. REJEKI AGUNG Jl. Tumenggung Merto Wijoyo GG. Mulyasari RT.002/005 Patebon Kendal NASRIYATUL OUDSIYAH	614/3398	2.100.000.000	25-Jun-18	160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018	0.014	4.36	4.346	laydam bronjong sepanjang 175 m
														
16	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Cepiring Kab. Kendal	Cepiring	Cepiring	Kendal	3.800.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Blok I - 1 Semarang Budi Kristanto	615/3705	3.517.466.000	11-Jul-18	150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018	0.060	5.670	5.610	Perkuatan tebing 200 m
														
17	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Desa Lanji Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	4.000.000.000	PT. PUTRA HASAN KARYA Jl. Kebon Sawit II/10 Batur, Mranqaen, Demak Ali Husen Yahya	614/3178	3.558.906.000	11-Jul-18	150 Hari 11 Juli - 7 Des 2018	0.163	0.184	0.021	Perkuatan tebing 250 m
														

18	Perkuatan Tebing Sungai Bulanan Kab. Kendal	Laban	Kangkung	Kendal	2.500.000.000	CV. DAYA AGUNG Jl. Dusun Gelaran RT.01/ II Ds.Trayu Kec. Sumowono Kab. Semarang FALUFI IRAWAN, SH	614/3397	2.222.000.000	25-Jun-18	160 Hari 25 Juni - 02 Des 2018	0.49	5.38	4.89	Pekerjaan konstruksi meliputi Normalisasi sungai sepanjang 500 meter dan Perkuatan tebing 50 m
														
19	Normalisasi sungai cacaban kab tega	Sidoharjo	Surodadi	Tegal	2.200.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibeduq RT.03/07 Purworejo Wonodiri Mitro Wivono	614/3564	1.594.043.000	05-Jul-18	150 Hari 05 Juli - 1 Des 2018				Normalisasi Alur 700 m, perkuatan tebing 50 m
														
20	Perkuatan tebing sungai sambong/ s	Karangasem	Batang	Batang	3.000.000.000	PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT.002/015 Sidaneqara Cilacap Tengah Ir. Suvanto Priambodo	614/3902	2.444.445.000	20-Jul-18	140 Hari 20 Juli - 07 Des 2018				Perkuatan tebing 500 m dan pintu Klep 9 Buah
														

21	konservasi sungai pedes kab brebes	Tanggeran	Tonjong	Brebes	3.000.000.000	PT. BANGKIT AMPUH ABADI - PT.BANGKIT CIPTA SAKTI KSO Ali Mahmudi	614/3125	2.919.737.000	31-Mei-18	180 Hari 31 Mei - 27 Nov 2018	4.783	9.68	4.897	Pekerjaan konstruksi meliputi Groundsill 1 buah
														
22	konservasi DAS Gung kab tegal	Kajen	Lebaksiu	Tegal	2.000.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK Jatibedua RT.03/07 Purworejo Wonorejo Mitro Wiyono	614/3720	1.472.394.000	17-Jul-18	140 Hari 17 Juli - 3 Des 2018	2.560	5.460	2.900	Perbaikan alur 200 m
