




















**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU III BULAN JULI 2016**





NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI Kedung Pengilon	Tunggulsari Sumur	Kaliwungu	Kendal	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.033.894.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	7.050	8.920	10.050	1.130	
												
		Pek. galian tanah dengan alat berat saluran P77 100%	Pek. galian tanah dengan alat berat saluran P97 50%									
2	DI Bodag	Sambeng	Kembaran	Purbalingga	CV. Wigati Jl. Pengairan No. 33 RT 18/04 Pesayangan Talang Tegal	991.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	63.670	37.070	65.400	28.330	
												
		Pas. batu kali sal. sekunder Bodag HM 9+00-HM 9+50 100%	Pas. batu kali sal. sekunder Bodag HM 9+50-HM 9+72 100%									
3	DI Buniayu	Buniayu	Tambak	Banyumas	CV. Bina Wira Karya Perumahan Sidanegara Indah Blok X No. 347 CILACAP	1.612.005.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	38.015	32.773	42.61	9.83	
												
		Pek. wiremesh 25%										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
4	DI Bonggo	Mojorejo	Karangmalang	Sragen	PT. Padat Sari Perkasa Perumda II/178 Gergunung Klaten	2.215.600.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	43.271	29.980	44.184	14.20	
												
5	DI Dolok	Banyumeneng	Mranggen	Demak	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.988.460.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	8.200	10.250	13.740	3.490	
												
6	DI Dwicupaksari	Banjarsari	Sokaraja	Banyumas	CV. MITRA KARYA Gang Masjid No. 30 RT 01 RW 07 Kedawung Pejagon KEBUMEN	1.496.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	70.500	29.340	73.940	44.600	
												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
7	DI Glodog	Batan	Banyudono	Boyolali	CV. Karya Sejati Jl. Tlogotimun II/18 (Pav) Semarang	1.533.300.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	26.340	31.090	32.180	1.090	
 <p>Pek. Sal. Glodog Kiri P5-P6 50 %</p>												
8	DI Pribadi	Jompo Kulon	Banyumas	Banyumas	CV. Marga Rini Jl. Watumas Gang XI/527 Purwokerto	1.456.456.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	44.010	42.810	45.090	2.280	
 <p>Pek. dinidng bendung 50%</p>												
9	DI Rejoso	Sidoarjo	Susukan	Semarang	CV. Satria Tama Jl. Mahesa Timur Raya No 358A Semarang	2.019.326.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	6.615	13.397	9.407	(3.990)	Deviasi (-) dikarenakan : material pasir datang terlambat
 <p>Pas. pas. batu 40%</p>												
10	DI Seloromo	Seloromo	Jenawi	Karanganyar	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno Wonogiri	1.680.000.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	12.200	22.970	32.040	9.070	
 <p>Pelaksanaan Pasangan Batu HM.10 40%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	DI Kalisapi	Plana	Somagede	Banyumas	CV. KANGEN KONSTRUKSI Jl. Raya Bawang KM. 7 No. 45A BANJARNEGARA	1.197.271.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	74.350	57.340	74.900	17.560	
		 <p>Pek. saluran 100%</p>										
12	DI Siwayut	Kedungsari	Gebok	Kudus	CV. MALTA PERKASAr Jl. Bumi Rahtawu No. 19 Perum Gondangmanis Bae KUDUS	1.189.132.000	180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016	30.060	18.250	37.618	19.368	
		 <p>Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+50 40%</p>										
13	DI Cengklik	Sobokerto Sembungan	Ngemplak Nogosari	Boyolali	PT. ANDELLA TOMBAK PARUMA Jl. Tlogo Timun II/18 Semarang	2.800.030.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	2.360	11.243	9.110	(2.133)	Deviasi (-) dikarenakan : ada perubahan desain
		 <p>Pek. saluran Bci. 7c 40%</p>										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	DI Cileumeuh	Rejodadi Cilempuyang Padangsari	Cimanggu, Majenang	Cilacap	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Cilacap	2.222.049.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	13.260	23.643	21.950	(1.693)	Deviasi (-) dikarenakan : belum bisa dilaksanakan pengeringan,
		 Pekerjaan pemasangan batu kali 100%		 Pekerjaan perbaikan saluran 30%								
15	DI Wonoto	Sambi	Sambi	Boyolali- Semarang	CV. Indah Jaya Desa Patalan RT. 02/RW.07 Kec. Blora Blora	1.584.097.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	1.040	2.060	3.240	1.18	
		 Pek. Galian Pondasi 100%		 Pek. Pemasangan batu kali 60%								
16	DI Parean	Tegalsari	Karanggede	Boyolali	CV. Pendawa Lima Karangbener RT. 001 RW.008 Kecamatan Bae Kudus	1.540.370.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	2.32	8.62	9.30	0.68	
		 Pek. Pembuatan jembatan 70%		 Pek. Peninggian Saluran Parapet 30%		 Pek. Pemasangan Pagar BRC 20%						

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
17	DI Banjaran	Wlahar Kulon	Patikraja	Banyumas	PT. Galatama Jl. Pandanaran No. 58 Semarang	3.313.333.700	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	1.98	3.03	3.89	0.86	
 <p>Pekerjaan perbaikan saluran 20%</p>												
18	DI Asem Siketek	Kalilembu	Karangdadap	Pekalongan	CV. Diansindo Pratama Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.389.876.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	24.53	19.25	29.50	10.25	
 <p>Pek. saluran AS. 21 sebelah kanan 50%</p>												
19	DI Bapang	Krikilan	Kalijambe	Sragen	PT. Aries Jl. Raya Sukowati No. 622 Sragen	2.458.171.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	36.09	42.19	42.82	0.63	
 <p>Sambirejo, Saluran Menjing Kiri Bawah Pek. pemasangan batu kali 50%</p>												
20	DI Soropadan	Kebumen	Pringsurat	Temanggung	CV. Sumber Mas Jl. Gajah Mada No. 101 Batang	1.691.713.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	23.31	43.3	43.71	0.41	
 <p>Pek. Pemasangan batu 30%</p>												