



































**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU I BULAN AGUSTUS 2016**

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI Kedung Pengilon	Tunggulsari Sumur	Kaliwungu	Kendal	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.033.894.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	14.530	18.018	25.310	7.292	
												
		Pek. galian tanah dengan alat berat saluran P100 100%		Pek. pemasangan batu P13 100%		Pek. pemasangan batu P14 50%		Pek. pemasangan batu P15 50%				
2	DI Bodag	Sambeng	Kembaran	Purbalingga	CV. Wigati Jl. Pengairan No. 33 RT 18/04 Pesayangan Talang Tegal	991.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	68.660	55.540	72.510	16.970	
												
		Pas. Bangunan Sadap Akhir B.Bd 1.2 HM 9+09 100%										
3	DI Buniayu	Buniayu	Tambak	Banyumas	CV. Bina Wira Karya Perumahan Sidanegara Indah Blok X No. 347 CILACAP	1.612.005.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	45.90	52.610	54.82	2.21	
												
		Pek. Pengukuran Galian Tanah Sedimen 30%										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
4	DI Bonggo	Mojorejo	Karangmalang	Sragen	PT. Padat Sari Perkasa Perumda II/178 Gergunung Klaten	2.215.600.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	45.467	45.720	53.15	7.43	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> Pek. Pasangan batu 70% Pek. talang 30% </p>												
5	DI Dolok	Banyumeneng	Mranggen	Demak	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.988.460.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	18.850	19.242	22.620	3.378	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">      </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> Pek. Galian P1 100% Pek. Galian P2 100% Pek. Bongkar Pasang P3 50% Pek. Bongkar Pasang P4 50% Pek. Bongkar Pasang P5 50% </p>												
6	DI Dwicupaksari	Banjarsari	Sokaraja	Banyumas	CV. MITRA KARYA Gang Masjid No. 30 RT 01 RW 07 Kedawung Pejagon KEBUMEN	1.496.000.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	75.880	59.200	76.760	17.560	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> Pasangan batu bendung 30% </p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
7	DI Glodog	Batan	Banyudono	Boyolali	CV. Karya Sejati Jl. Tlogotimun II/18 (Pav) Semarang	1.533.300.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	34.250	44.530	40.500	(4.030)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi
		 <p>Pek. Sal. Glodog Kiri P5-P6 50 %</p>										
8	DI Pribadi	Jompo Kulon	Banyumas	Banyumas	CV. Marga Rini Jl. Watumas Gang XI/527 Purwokerto	1.456.456.000	180 hari kalender 1 April 2016 s/d 1 Okt 2016	64.030	70.080	77.890	7.810	
		 <p>Pek. dinidng bendung 100%</p>  <p>Pek. pasangan batu saluran 50%</p>										
9	DI Rejoso	Sidoarjo	Susukan	Semarang	CV. Satria Tama Jl. Mahesa Timur Raya No 358A Semarang	2.019.326.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	15.280	16.410	17.626	1.216	
		 <p>Pas. pas. batu 70%</p>										
10	DI Seloromo	Seloromo	Jenawi	Karanganyar	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno Wonogiri	1.680.000.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	38.075	32.440	44.575	12.135	
		 <p>Pelaksanaan Pasangan Batu HM.10 (100%)</p>  <p>Pelaksanaan Pasangan Batu Saluran 50%</p>										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	DI Kalisapi	Plana	Somagede	Banyumas	CV. KANGEN KONSTRUKSI Jl. Raya Bawang KM. 7 No. 45A BANJARNEGARA	1.197.271.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	79.160	71.940	88.170	16.230	
		 <p>Pek. pasangan batu 40%</p>										
12	DI Siwayut	Kedungsari	Gebok	Kudus	CV. MALTA PERKASA Jl. Bumi Rahtawu No. 19 Perum Gondangmanis Bae KUDUS	1.189.132.000	180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016	44.500	41.079	52.665	11.586	
		 <p>Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+70 50%</p>  <p>Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+80 50%</p>										
13	DI Cengklik	Sobokerto Sembungan	Ngemplak Nogosari	Boyolali	PT. ANDELLA TOMBAK PARUMA Jl. Tlogo Timun II/18 Semarang	2.800.030.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	13.410	22.670	18.960	(3.710)	Deviasi (-) dikarenakan : ada perubahan desain
		 <p>Pek. Pas. Batu Bendung Grandul 40%</p>										
14	DI Cileumeuh	Rejodadi Cilempuyang Padangsari	Cimanggu, Majenang	Cilacap	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Cilacap	2.222.049.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	22.080	18.190	9.100	(9.090)	Deviasi (-) dikarenakan : disesuaikan MC 0
		 <p>Pekerjaan galian lumpur P. 01 50%</p>  <p>Pekerjaan galian lumpur P. 02 50%</p>										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
15	DI Wonotoro	Sambi	Sambi	Boyolali-Semarang	CV. Indah Jaya Desa Patalan RT. 02/RW.07 Kec. Blora Blora	1.584.097.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	5.400	13.820	9.720	(4.10)	
												
		Pek. Pasangan batu kali 100%		Pek. Boor Pile 50%								
16	DI Parean	Tegalsari	Karanggede	Boyolali	CV. Pendawa Lima Karangbener RT. 001 RW.008 Kecamatan Bae Kudus	1.540.370.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	12.33	20.36	17.78	(2.58)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan masih tinggi
												
		Pek. Pembuatan jembatan 100%		Pek. Peninggian Saluran Parapet 80%		Pek. Pasangan Pagar BRC 80%						
17	DI Banjaran	Wlahar Kulon	Patikraja	Banyumas	PT. Galatama Jl. Pandanaran No. 58 Semarang	3.313.333.700	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	4.05	18.78	14.97	(3.81)	Deviasi (-) dikarenakan : material pasir terlambat datang
												
		Pekerjaan perbaikan saluran 20%										
18	DI Asem Siketek	Kalilembu	Karangdadap	Pekalongan	CV. Diansindo Pratama Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.389.876.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	34.91	26.84	37.48	10.64	
												
		Pek. saluran AS. 21 sebelah kanan 100%		Pek. Pasangan Batu 30%								

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
19	DI Bapang	Krikilan	Kalijambe	Sragen	PT. Aries Jl. Raya Sukowati No. 622 Sragen	2.458.171.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	43.57	46.77	48.04	1.27	
20	DI Soropadan	Kebumen	Pringsurat	Temanggung	CV. Sumber Mas Jl. Gajah Mada No. 101 Batang	1.691.713.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	50.15	55.08	56.05	0.97	
21	DI Krenceng	Sokanegara Krenceng	Kejombang	Purbalingga	PT. Adhi Wira Nusa	2483001000.0	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	0	2.58	2.34	(0.24)	Deviasi (-) dikarenakan : pengeringan belum bisa dilaksanakan