

















**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU III BULAN AGUSTUS 2016**




NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI Kedung Pengilon	Tunggulsari Sumur	Kaliwungu	Kendal	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.033.894.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	36.040	32.090	46.840	14.750	
												
		<p>Pek. pasangan batu P17 50%</p>		<p>Pek. pasangan batu P18 50%</p>								
2	DI Bodag	Sambeng	Kembaran	Purbalingga	CV. Wigati Jl. Pengairan No. 33 RT 18/04 Pesayangan Talang Tegal	991.000.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	75.000	67.280	77.290	10.010	
												
		<p>Pas. Batu Kali Sal. Sek. HM 5+50 - 6 + 00 100%</p>										
3	DI Buniayu	Buniayu	Tambak	Banyumas	CV. Bina Wira Karya Perumahan Sidanegara Indah Blok X No. 347 CILACAP	1.612.005.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	59.72	61.320	60.25	-1.07	Deviasi (-) dikarenakan : material pasir datang terlambat
												
		<p>Pek. Pengukuran Galian Tanah Sedimen 100%</p>										





NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
4	DI Bonggo	Mojorejo	Karangmalang	Sragen	PT. Padat Sari Perkasa Perumda II/178 Gergunung Klaten	2.215.600.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	55.14	56.260	71.52	15.26	
				<p>Pek. talang 100% Pek. sal. sekunder gandil 20%</p>								
5	DI Dolok	Banyumeneng	Mranggen	Demak	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.988.460.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	38.160	28.120	47.450	19.330	
				<p>Pek. Bongkar Pasang P6 100% Pek. Bongkar Pasang P7 100%</p>								
6	DI Dwicupaksari	Banjarsari	Sokaraja	Banyumas	CV. MITRA KARYA Gang Masjid No. 30 RT 01 RW 07 Kedawang Pejagon KEBUMEN	1.496.000.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	79.640	67.760	80.690	12.930	
				<p>Pembesian plat 50%</p>								


NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
7	DI Glodog	Batan	Banyudono	Boyolali	CV. Karya Sejati Jl. Tlogotimun II/18 (Pav) Semarang	1.533.300.000	180 hari kalender 11 April 2016 s/d 8 Okt 2016	44.280	54.820	49.740	(5.080)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi
 <p>Pek. Sal. Glodog Kiri 30%</p>												
8	DI Pribadi	Jompo Kulon	Somagede	Banyumas	CV. Marga Rini Jl. Watumas Gang XI/527 Purwokerto	1.456.456.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	85.000	90.380	89.080	(1.300)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi
 <p>Pek. pasangan batu saluran HM 65+00 50%</p>												
9	DI Rejoso	Sidoarjo	Susukan	Semarang	CV. Satria Tama Jl. Mahesa Timur Raya No 358A Semarang	2.019.326.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	22.293	29.070	29.950	0.880	
 <p>Pas. sal. HM 10 +00 30%</p>												
10	DI Seloromo	Seloromo	Jenawi	Karanganyar	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno Wonogiri	1.680.000.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	51.695	46.140	60.615	14.475	
 <p>Pek. saluran HM 50 + 00 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	DI Kalisapi	Plana	Somagede	Banyumas	CV. KANGEN KONSTRUKSI Jl. Raya Bawang KM. 7 No. 45A BANJARNEGARA	1.197.271.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	90.150	80.260	91.270	11.010	
		 <p>Pek. pasangan batu HM 45+05 50%</p>										
12	DI Siwayut	Kedungsari	Gebok	Kudus	CV. MALTA PERKASAr Jl. Bumi Rahtawu No. 19 Perum Gondangmanis Bae KUDUS	1.189.132.000	180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016	57.940	59.463	65.267	5.804	
		  <p>Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+70 100%</p> <p>Pekerjaan bongkar pasang sayap bangunan 40%</p>										
13	DI Cengklik	Sobokerto Sembungan	Ngemplak Nogosari	Boyolali	PT. ANDELLA TOMBAK PARUMA Jl. Tlogo Timun II/18 Semarang	2.800.030.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	21.940	38.940	35.040	(3.900)	Deviasi (-) dikarenakan : ada perubahan desain
		 <p>Pek. Pas. Batu Bendung Grandul 70%</p> <p style="text-align: center;">ok</p>										

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	DI Cileumeuh	Rejodadi Cilempuyang Padangsari	Cimanggu, Majenang	Cilacap	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Cilacap	2.222.049.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	12.990	26.270	17.250	(9.020)	Deviasi (-) dikarenakan : disesuaikan MC 0 Rencana SCM Tanggal 24 Agustus 2016
 <p>Pek. Sal. Benda 50%</p>												
15	DI Wonotoro	Sambi	Sambi	Boyolali-Semarang	CV. Indah Jaya Desa Patalan RT. 02/RW.07 Kec. Blora Blora	1.584.097.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	25.080	50.030	40.750	(9.28)	Deviasi (-) dikarenakan : tenaga kerja kurang Pelaksanaan SCM Tanggal 18 Agustus 2016
 <p>Pek. cor lantai saluran 100%</p>												
16	DI Parean	Tegalsari	Karanggede	Boyolali	CV. Pendawa Lima Karangbener RT. 001 RW.008 Kecamatan Bae Kudus	1.540.370.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	25.60	30.02	27.36	(2.66)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan masih tinggi
 <p>Pek. Peninggian Saluran Parapet Dusun Kerep 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
17	DI Banjaran	Wlahar Kulon	Patikraja	Banyumas	PT. Galatama Jl. Pandanaran No. 58 Semarang	3.313.333.700	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	18.36	25.02	22.32	(2.70)	Deviasi (-) dikarenakan : material pasir terlambat datang
 <p>Pekerjaan perbaikan saluran 75%</p>												
18	DI Asem Siketek	Kalilembu	Karangdadap	Pekalongan	CV. Diansindo Pratama Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.389.876.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	46.90	32.45	63.25	30.80	
 <p>Pek. Pasangan Batu 60%</p>												
19	DI Bapang	Krikilan	Kalijambe	Sragen	PT. Aries Jl. Raya Sukowati No. 622 Sragen	2.458.171.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	50.25	60.08	62.57	2.49	
 <p>Pek. Kantong Lumpur Bendung 80%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
20	DI Soropadan	Kebumen	Pringsurat	Temanggung	CV. Sumber Mas Jl. Gajah Mada No. 101 Batang	1.691.713.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	60.46	58.02	62.05	4.03	
 <p>60%</p>												
21	DI Krenceng	Sokanegara Krenceng	Kejobong	Purbalingga	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Kab. Cilacap	2.483.001.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	4.25	6.21	5.05	(1.16)	Deviasi (-) dikarenakan : pengeringan belum bisa dilaksanakan
 <p>Pek. Pas. Batu 1:4 60%</p>												
22	DI Pundung	Pundung	Polanharjo	Klaten	PT. Kartikasari Manunggal Putra Jl. Taman Siswa RT. 01 RW. 02 Sekaran, Gunungpati, Semarang	2.698.878.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt	27.09	43.05	37.21	(5.84)	Deviasi (-) dikarenakan : gambar design baru selesai cuaca masih hujan dan banjir Pelaksanaan SCM tanggal 18 Agustus 2016
 <p>Pek. pengecoran pondasi cyclop K225 30%</p>												
23	DI Tangsi	Kalisalak Borobudur	Salaman Borobudur	Magelang	CV. Iskandar Muda Jl. Merapi No.89 A Pulisen, Boy	1.619.619.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	45.07	40.28	52.85	12.57	
 <p>Pek. pasangan batu kali 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
24	DI Widodaren	Kebonturi Kuniran	Jaken Batangan	Pati	CV. Sendiko Desa Sulang RT. 02 RW.02 No. 14 Kec. Sulang, Rembang	1.976.470.000	180 hari kalender 22 April 2016 s/d 18 Okt 2016	65.27	59.29	66.35	7.06	
 <p>Pek. pasangan batu kali sal. kebonturi 30%</p>												