












**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PSDA PROVINSI JAWA TENGAH
s/d MINGGU IV BULAN AGUSTUS 2016**





NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
1	DI Kedung Pengilon	Tunggulsari Sumur	Kaliwungu	Kendal	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurungan Tengah RT 005 RW VII Pedurungan Semarang	1.033.894.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	46.840	44.454	64.120	19.666	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">Pek. pemasangan batu P17 100% Pek. pemasangan batu P18 100%</p>												
2	DI Bodag	Sambeng	Kembaran	Purbalingga	CV. Wigati Jl. Pengairan No. 33 RT 18/04 Pesayangan Talang Tegal	991.000.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	77.290	77.590	77.450	(0.140)	Deviasi (-) dikarenakan : petani meminta aliran air
 <p style="text-align: center;">Pas. Batu Kali Sal. Sek. HM 4+00 - 4 + 70 25%</p>												
3	DI Buniayu	Buniayu	Tambak	Banyumas	CV. Bina Wira Karya Perumahan Sidanegara Indah Blok X No. 347 CILACAP	1.612.005.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	60.25	74.740	65.65	-9.09	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi
 <p style="text-align: center;">Pek. pas. batu kali saluran HM 30+00 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
4	DI Bonggo	Mojorejo	Karangmalang	Sragen	PT. Padat Sari Perkasa Perumda II/178 Gergunung Klaten	2.215.600.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	71.52	62.350	82.457	20.11	
				<p>Pek. sal. sekunder gandil 50% Pek. bendung 20%</p>								
5	DI Dolok	Banyumeneng	Mranggen	Demak	CV. Abdi Nusa Teknik Jl. Jaten 3 Pedurangan Tengah RT 005 RW VII Pedurangan Semarang	1.988.460.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	47.450	43.239	61.180	17.941	
				<p>Pek. Pasang baru+parapet P12 50% Pek. Pas. Batu P13 50%</p>								
6	DI Dwicupaksari	Banjarsari	Sokaraja	Banyumas	CV. MITRA KARYA Gang Masjid No. 30 RT 01 RW 07 Kedawung Pejagon KEBUMEN	1.496.000.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	80.690	77.000	85.440	8.440	
				<p>Pembesian plat 100%</p>								



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
7	DI Glodog	Batan	Banyudono	Boyolali	CV. Karya Sejati Jl. Tlogotimun II/18 (Pav) Semarang	1.533.300.000	180 hari kalender 11 April 2016 s/d 8 Okt 2016	49.740	62.940	56.310	(6.630)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi
 <p>Pek. Sal. Glodog Kiri 30%</p>												
8	DI Pribadi	Jompo Kulon	Somagede	Banyumas	CV. Marga Rini Jl. Watumas Gang XI/527 Purwokerto	1.456.456.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	89.080	93.040	90.650	(2.390)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan tinggi
 <p>Pek. pasangan batu saluran HM 65+00 100%</p>												
9	DI Rejoso	Sidoarjo	Susukan	Semarang	CV. Satria Tama Jl. Mahesa Timur Raya No 358A Semarang	2.019.326.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	29.950	30.070	30.120	0.050	
 <p>Pas. sal. HM 10 +00 100%</p>												
10	DI Seloromo	Seloromo	Jenawi	Karanganyar	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno Wonogiri	1.680.000.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	60.615	55.765	64.825	9.060	
 <p>Pek. saluran HM 50 + 00 100%</p>  <p>Pek. talang dan jembatan 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
11	DI Kalisapi	Plana	Somagede	Banyumas	CV. KANGEN KONSTRUKSI Jl. Raya Bawang KM. 7 No. 45A BANJARNEGARA	1.197.271.000	180 hari kalender 2 April 2016 s/d 28 Sept 2016	91.270	88.140	93.670	5.530	
 <p>Pek. pasangan batu HM 45+05 100%</p>												
12	DI Siwayut	Kedungsari	Gebok	Kudus	CV. MALTA PERKASAr Jl. Bumi Rahtawu No. 19 Perum Gondangmanis Bae KUDUS	1.189.132.000	180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016	65.267	60.038	70.114	10.076	
 <p>Pekerjaan bongkar pasang sayap bangunan 60% Pekerjaan saluran SW.5+00-SW.6+80 50%</p>												
13	DI Cengklik	Sobokerto Sembungan	Ngemplak Nogosari	Boyolali	PT. ANDELLA TOMBAK PARUMA Jl. Tlogo Timun II/18 Semarang	2.800.030.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	35.040	44.270	42.050	(2.220)	Deviasi (-) dikarenakan : ada perubahan desain
 <p>Pek. Pas. Batu Bendung Grandul 70% Pek. Wiremesh saluran 20%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
14	DI Cileumeuh	Rejodadi Cilempuyang Padangsari	Cimanggu, Majenang	Cilacap	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Cilacap	2.222.049.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	17.250	30.280	18.480	(11.800)	Deviasi (-) dikarenakan : disesuaikan MC 0
 <p>Pek. Sal. Benda 100%</p>												
15	DI Wonotoro	Sambi	Sambi	Boyolali-Semarang	CV. Indah Jaya Desa Patalan RT. 02/RW.07 Kec. Blora Blora	1.584.097.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	40.750	67.530	57.560	(9.97)	Deviasi (-) dikarenakan : tenaga kerja kurang
 <p>Pek. pemasangan batu saluran 30%</p>												
16	DI Parean	Tegalsari	Karanggede	Boyolali	CV. Pendawa Lima Karangbener RT. 001 RW.008 Kecamatan Bae Kudus	1.540.370.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	27.36	38.88	36.43	(2.45)	Deviasi (-) dikarenakan : curah hujan masih tinggi
 <p>Pek. Peninggian Saluran Parapet Dusun Kerep 50%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
17	DI Banjaran	Wlahar Kulon	Patikraja	Banyumas	PT. Galatama Jl. Pandanaran No. 58 Semarang	3.313.333.700	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	22.32	26.05	23.09	(2.96)	Deviasi (-) dikarenakan : material pasir terlambat datang
 <p>Pekerjaan perbaikan saluran 80%</p>												
18	DI Asem Siketek	Kalilembu	Karangdadap	Pekalongan	CV. Diansindo Pratama Jl. Gusti Putri III No. 16 Semarang	1.389.876.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	63.25	36.54	70.23	33.69	
 <p>Pek. Pasangan Batu 70%</p>												
19	DI Bapang	Krikilan	Kalijambe	Sragen	PT. Aries Jl. Raya Sukowati No. 622 Sragen	2.458.171.000	180 hari kalender 15 April 2016 s/d 11 Okt 2016	62.57	67.40	71.63	4.23	
 <p>Pek. Kantong Lumpur Bendung 100%</p>  <p>Pek. Cor Talang Sambirejo 30%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
20	DI Soropadan	Kebumen	Pringsurat	Temanggung	CV. Sumber Mas Jl. Gajah Mada No. 101 Batang	1.691.713.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt 2016	62.05	72.64	73.39	0.75	
 <p>Pek. Rumah Jaga Bendung 70%</p>												
21	DI Krenceng	Sokanegara Krenceng	Kejobong	Purbalingga	PT. Adhi Wira Nusa Jl. Jaya Wijaya B.X/336 Perum Sidanegara Indah Kab. Cilacap	2.483.001.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	5.05	15.82	8.73	(7.09)	Deviasi (-) dikarenakan : pengeringan belum bisa dilaksanakan
 <p>Pek. Pas. Batu 1:4 60%</p>												
22	DI Pundung	Pundung	Polanharjo	Klaten	PT. Kartikasari Manunggal Putra Jl. Taman Siswa RT. 01 RW. 02 Sekaran, Gunungpati, Semarang	2.698.878.000	180 hari kalender 4 Mei 2016 s/d 30 Okt	37.21	62.92	55.23	(7.69)	Deviasi (-) dikarenakan : gambar design baru selesai cuaca masih hujan dan banjir
 <p>Pek. pengecoran pondasi cyclop K225 30%</p>												
23	DI Tangsi	Kalisalak Borobudur	Salaman Borobudur	Magelang	CV. Iskandar Muda Jl. Merapi No.89 A Pulisen, Boy	1.619.619.000	180 hari kalender 23 Mei 2016 s/d 18 Nop 2016	52.85	41.35	64.12	22.77	
 <p>Pek. pasangan batu kali 50%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REA	DEV	
24	DI Widodaren	Kebonturi Kuniran	Jaken Batangan	Pati	CV. Sendiko Desa Sulang RT. 02 RW.02 No. 14 Kec. Sulang, Rembang	1.976.470.000	180 hari kalender 22 April 2016 s/d 18 Okt 2016	66.35	66.24	70.33	4.09	
 <p>Pek. pasangan batu kali sal. kebonturi 50%</p>												
25	DI Kedungsapen	Jatihadi	Sumber	Rembang	CV. JAYA PERKASA JAYA Jl. Gajah Mada No. 83 Rembang	1.191.628.000	180 hari kalender 12 April 2016 s/d 8 Okt 2016	16.06	47.54	38	-9.54	Deviasi (-) karena : curah hujan masih tinggi, pengeringan belum bisa dilaksanakan
 <p>Pek. plesteran sal. tersier 50%</p>												