

**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD+DAK  
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH  
s/d MINGGU II BULAN SEPTEMBER 2019**

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
1	<a href="#">Embung Lawatan</a>	Lawatan	Dukuhturi	Tegal	CV. SEMBILAN RUNNY	Rp2.357.550.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	14,81	19,93	20,25	0,32	Galian tanah dengan alat berat, howling 100m, galian embung sisi barat telah dilaksanakan. Kondisi lapangan kondusif. Gambar pendukung, dan dokumentasi sedang diproses.
 <p>Galian tanah dengan alat berat 70,74%</p>												
2	<a href="#">Embung Kebasen</a>	Kebasen	Talang	Tegal	CV. MEGA JAYA TIRTA	Rp1.996.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0,095	1,903	0,263	(1,64)	Terdapat keterlambatan sebesar -1,64 Deviasi terlambat diakibatkan terlambatnya kegiatan sosialisasi, permasalahan lahan untuk jalan akses, belum dibuatnya jembatan darurat untuk jalan akses.
 <p>Penggalian dengan alat berat 9%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
3	Embung Cikeusal Kidul (Lanjutan)	Cikeusal Kidul	Ketanggungan	Brebes	CV. RUMAH SIPIL	Rp1.443.666.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	1,4	1,903	1,685	(0,22)	Terdapat keterlambatan sebesar -0,22 Telah melaksanakan galian dan pondasi untuk embung, akan dilaksanakan cor koperan embung.
 <p style="text-align: center;">0%</p>												
4	Long Storage Mukiran (Lanjutan)	Mukiran	Kaliwungu	Semarang	CV. WIRA PRADANA	Rp801.349.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	5,6	9,8	9,5	(0,30)	Terdapat keterlambatan sebesar -0,30 Menunggu hasil lab beton untuk melaksanakan pengecoran koperan.
 <p style="text-align: center;">Pasangan batu kali 20%</p>												
5	Embung Jeruk Gulung	Jeruk Gulung	Dempet	Demak	CV. SIMPATIK KARYA MANDIRI	Rp1.986.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0	0,1	0,1	-	
 <p style="text-align: center;">Pekerjaan galian dengan alat berat 5%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
6	<a href="#">Embung Kedung Gading</a>	Kedunggading	Ringinarum	Kendal	CV. DAYA UTAMA	1.781.050.000,00	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	1,17	3,04	3,6	0,56	Tidak ada kendala.
 <p>10 Sep 2019 8:59:35 AM 7022977845 110 113020816 Unnamed Road Kedunggading Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Jawa Tengah Embung Kedunggading</p> <p>Pekerjaan Galian 40%</p>												
7	<a href="#">Embung Dukuhmulyo Cs.</a> Embung Dukuhmulyo Embung Tamansari (Lanjutan)	Dukuhmulyo Kedungbulus	Jakenan Gembong	Pati Pati	PT. ARDI TEKINDO PERKASA	Rp2.733.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0,770	1,310	1,320	0,010	Telah melaksanakan kegiatan galian tanah dengan alat beserta hauling 500m . Kondisi lapangan tidak ada kendala. Taman sari segera dikerjakan.
<p>Embung Dukuhmulyo</p>  <p>Pengukuran dasar embung 40%</p> <p>Embung Tamansari (Lanjutan)</p>  <p>0%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
8	<a href="#">Embung Pringkuku Cs.</a> Embung Pringkuku Embung Sambirejo	Ngargoharjo Tlogoharjo	Giritontro Giritontro	Wonogiri Wonogiri	PT. ARIES	Rp4.219.003.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	7,193	11,224	10,94	(0,28)	Terdapat keterlambatan sebesar -0,28 Banyak kegiatan galian dan timbunan. 50% pekerjaan galian sudah terlaksana. Pekerjaan timbunan sedang diuji proktor.
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Embung Pringkuku</p>  <p>Galian dengan alat berat 50%</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Embung Sambirejo</p>  <p>0%</p> </div> </div>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
9	<a href="#">Embung Nglasep Cs.</a> Embung Nglasep  Embung Doya (Ljtn)	Klampeyan  Gambirmanis	Paranggupito  Pracimantoro	Wonogiri  Wonogiri	PT. MUTIARA ELWAN PERKASA	Rp3.110.000.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	2,905	7,021	5,05	(1,97)	Terdapat keterlambatan sebesar -1,97 Kendala pegecoran belum dapat dilaksanakan sebelum MC 0 selesai
<p>Embung Nglasep</p>  <p>Galian tanah dengan alat berat 40%</p> <p>Embung Doya (Ljtn)</p>  <p>0%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
10	Long Storage Kaliayer	Selakambang	Kaligondang	Purbalingga	CV. PUTRA SERBA ADA	Rp960.977.000	120 hari (16 Agustus 2019 s/d 13 Desember 2019)	2,546	1,3	3,386	2,09	Kendala yang ada : kondisi medan yang sulit, lahan jalan akses kendaraan material.
 <p>Pek. galian dengan alat berat 30%</p>												
B	IRIGASI											
1	DI. Kedungwaru	Sambiroto Tanjungharjo	Kunduran Ngaringan	Blora Grobogan	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI	Rp2.500.350.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0	0,02	0	(0,02)	Tidak ada masalah teknis, minggu ini akan segera dibuat direksi kit dan sudah bisa memulai pekerjaan.
 <p>0%</p>												

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
2	DI. Kedungboyo	Rembun	Nogosari	Boyolali	CV. HASTA KARYA MANDIRI	Rp1.946.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0,133	0,158	2,039	1,88	Tidak ada kendala. Pekerjaan K3, mob demob, galian koperan dan pemasangan batutelah dilaksanakan.
 <p style="text-align: center;">Sosialisasi</p>												
3	DI. Pundung	Banjarejo	Kateguhan	Boyolali	CV. DIMAS JAYA	Rp1.036.842.000	145 hari (24 Juli 2019 s/d 15 Desember 2019)	29,8	33,5	33,51	0,01	Telah melakukan pengecoran tahap ke 2 dan akan melakukan pengecoran tahap ke 3 setelah MC 0 jadi.
 <p style="text-align: center;">Pengecoran DPT 8,3 %</p>												
4	DI. Trani	Suruhkalang	Jaten	Karanganyar	PT. KARYA BHAKTI	Rp2.646.056.000	120 hari (14 Agustus 2019 s/d 11 Desember 2019)	0,112	6,344	0,249	(6,10)	Keterlambatan terjadi akibat menunggu penyelesaian MC 0

NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
												
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Sosialisasi</div>										
5	Di. Parean	Pengkol	Karanggede	Bojolali	CV. MARGO ASRI	Rp1.027.000.000	105 hari (30 Agustus 2019 s/d 12 Desember 2019)	0,12	1,28	0,295	(0,99)	Terjadi keterlambatan sebesar -0,99 Sedang dalam proses meminta perubahan struktur dari beton menjadi pasangan batu.
												
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Sosialisasi</div>										
6	Di. Kalisapi	Susukan	Susukan	Banjarnegara	PT. BHINA HASTA	2.742.257.000,00	145 hari (24 Juli 2019 s/d 15 Desember 2019)	27,54	17,96	30,86	12,90	Tidak ada masalah teknis.



NO	NAMA PEKERJAAN	LOKASI			PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK (Rp.)	MASA PELAKSANAAN	PROGRES MINGGU LALU (%)	PROGRES (%)			KETERANGAN
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN					RENC.	REAL	DEV	
2	<a href="#">Dl. Medani</a>	Kelet Sirahan	Keling Cluwak	Jepara Pati	CV. PANDOWO JAYA	477.331.000,00	150 hari (10 Juli 2019 s/d 6 Desember 2019)	10,45	28,01	12,19	(15,82)	Terkendala di MC 0, harus cross check harga baru dan material di lapangan.
<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Galian tanah manual 80%</p> </div>												