

PROGRESS PEKERJAAN KEGIATAN
REVIEW RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL
MINGGU I BULAN 6 (1 Agustus – 8 Agustus 2020)

NO.	KEGIATAN	LOKASI	PENYEDIA JASA	NILAI KONTRAK	MASA PELAKSANAAN	PROGRESS (%)			KETERANGAN
						RENCANA	REALISASI	DEVIASI	
1	Pekerjaan Konsultansi Review Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal	Wilayah Sungai Pemali Comal	CV. Jati Utama	Rp. 767.811.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)	180 hari kalender (12 Maret – 7 September 2020)	84,75	84,75	-	Yang dilakukan sampai dengan minggu ini: 1. Desain Dasar Upaya Fisik dan Non Fisik: Sedang dalam proses penyusunan desain dasar upaya fisik maupun non fisik 2. Prakiran Kelayakan: Prakiraan Kelayakan Ekonomi dan Teknis: Sedang dalam proses penyusunan prakiraan kelayakan baik ekonomi maupun teknis 3. Konsep Matrik Dasar Penyusunan Program dan Kegiatan RPSDA WS Pemali Comal: Sedang dalam proses penyusunan konsep matrik dasar penyusunan program dan kegiatan RPSDA WS Pemali Comal 4. Laporan Penunjang: Sedang dalam proses penyusunan Laporan Kriteria Perencanaan dan Desain Dasar