

TIME SCHEDULE

Pekerjaan : Perkuatan Tebing Sungai Pemali Kab. Brebes
 Jangka Waktu Pelaksanaan : 240 Hari Kalender

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	MARET			APRIL			MAY				
					Mg 1	Mg 2	Mg 3	Mg 4	Mg 5	Mg 6	Mg 7	Mg 8	Mg 9	Mg 10	
					18 s/d 24	25 s/d 31	01 s/d 07	08 s/d 14	15 s/d 21	22 s/d 28	29 s/d 05	06 s/d 12	13 s/d 19	20 s/d 26	
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA					ls	1,00	5,59	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
II. PEKERJAAN KONSTRUKSI															
1	Pekerjaan galian tanah biasa manual	m3	1.499,72	10,01										1,00	1,00
2	Pekerjaan Timbunan Tanah kembali Manual hasil galian dipadatkan dan dirapihkan	m3	468,75	1,83										0,74	0,74
3	Bongkaran pasangan brojong lensa	m3	614,25	1,49											
4	Pekerjaan brojong dari kawat galvanis (pabrikasi) 2,7 mm (batu tersedia)	m3	614,25	27,66											
5	Pekerjaan brojong dari kawat galvanis (pabrikasi) 2,7 mm (Termasuk Langsir)	m3	614,25	41,59											
6	Geotekstik Non Woven TS 150 gr/m2	m2	1.827,00	6,88											
7	Pancang bambu diameter 12-15 cm, L= 3 m	big	170,00	0,63											
8	Pasangan batu camp. 1 Pc 4 Ps (Termasuk Langsir 30 m)	m3	41,40	3,74											
9	Pasangan 1 Pc 3 Ps, Tebal 1,5 cm (Termasuk Langsir 30 m)	m2	14,40	0,12											
10	Acian (Termasuk langsiran)	m2	108,00	0,45											
JUMLAH BOBOT (%)						100,00									
JUMLAH PROGRES TIAP MINGGU (%)						0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	1,92	1,92
JUMLAH KUMULATIF PROGRES TIAP MINGGU (%)						0,17	0,35	0,52	0,70	0,87	1,05	1,05	1,05	2,97	4,89

JUNI										JULI										AGUSTUS										SEPTEMBER										OKTOBER										NOVEMBER										
Mg 11	Mg 12	Mg 13	Mg 14	Mg 15	Mg 16	Mg 17	Mg 18	Mg 19	Mg 20	Mg 21	Mg 22	Mg 23	Mg 24	Mg 25	Mg 26	Mg 27	Mg 28	Mg 29	Mg 30	Mg 31	Mg 32	Mg 33	Mg 34	Mg 35																																				
27 s/d 02	03 s/d 08	10 s/d 16	17 s/d 23	24 s/d 30	01 s/d 07	08 s/d 14	15 s/d 21	22 s/d 28	28 s/d 04	05 s/d 11	12 s/d 18	19 s/d 25	26 s/d 01	02 s/d 08	09 s/d 15	16 s/d 22	23 s/d 28	30 s/d 06	07 s/d 13	14 s/d 20	21 s/d 27	28 s/d 03	04 s/d 10	11 s/d 12																																				
0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	100,00%																																			
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00																																																					
1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	RENCANA PHO																																			
2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08																																				
0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33																																				
0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16																																				
3,64	5,72	5,72	5,72	5,56	5,56	5,56	5,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	2,58	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,04	2,04	0,74	0,00																																				
8,53	14,24	18,96	25,68	31,24	36,80	42,35	47,91	52,47	57,03	61,59	66,14	70,70	75,26	77,84	80,73	83,62	86,50	89,39	92,28	95,17	97,21	99,26	100,00	100,00																																				

RENCANA PHO

0,00%

Dibuat oleh
CV. SINAR CEMERLANG


DENI
Direktur