

Jadwal Waktu Pelaksanaan

PEKERJAAN : Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Waridin DAS Glagahwaridin WS Bodri Kuto (Kab. Kendal) (DAK)

LOKASI : Kab. Kendal

TH. ANGGARAN : 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN SATUAN	SATUAN	KUANTITAS KONTRAK	KUANTITAS ADD I	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA KONTRAK Rp.	JUMLAH HARGA ADD I Rp.	BOBOT	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER																											KET.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Bln.	April	Mei						Juni				Juli				Agustus					September				Oktober																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									Mgg.	1 26-28	2 29-05	3 06-12	4 13-19	5 20-26	6 27-02	7 03-09	8 10-16	9 17-23	10 24-30	11 01-07	12 08-14	13 15-21	14 22-28	15 29-04	16 05-11	17 12-18	18 19-25	19 26-01	20 02-08	21 09-15	22 16-22	23 23-29	24 30-06	25 07-13	26 14-20		27 21-22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Konsultan Pengawas
CV. JATI UTAMA

Penyedia Jasa,
CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR

NUR HIDAYAT, ST. MPSDA
NIP. 19761026 200501 1 008

ANDRI KURNIAWAN ST. MT.
Team Leader

ELIS TJAHJANI
Direktur

PEKERJAAN : Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Waridin DAS Glagahwaridin WS Bodri Kuto (Kab. Kendal) (DAK)
LOKASI : Kab. Kendal
TH. ANGGARAN : 2024

No.	URAIAN PEKERJAAN SATUAN	SATUAN	KUANTITAS	BOBOT	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER																										KEY.		
					Bila. Mggr.	1				2				3				4				5				6							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN																																
1	Mobilisasi & Demobilisasi Alat Berat - Excavator	unit	2,00	0,212		0,035	0,035							0,035	0,035								0,035							0,035	100		
II.	PEKERJAAN KONSTRUKSI																																
1	Galian tanah biasa mekanis	m3	1.467,00	0,289			0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029															60	
2	Galian tanah biasa mekanis dibuat tanggul dan dirapikan	m3	13.985,00	2,758				0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276															50	
3	Timbunan tanah kembali mekanis hasil galian dipadatkan	m3	557,00	0,203																													
4	Beton sldkop 60% readymix K-175 40% batu kali	m3	4.094,00	70,843							3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542	3,542														40	
5	Beton readymix K-225	m3	64,00	1,392																0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174		30	
6	Beton readymix K-100	m3	91,00	1,872							0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094			
7	Pembesian	kg	4.358,00	1,245						0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	20	
8	Bekisting	m2	8.492,00	14,013						0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	10	
9	Pengadaan & pemancangan minipile beton K 500 uk. 20	m	1.599,00	7,172						0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0	
Rencana Mingguan				100,00			0,035	0,064	0,305	0,726	5,062	5,062	5,062	5,062	5,062	5,062	5,037	5,068	4,931	4,931	4,931	4,931	4,931	4,931	4,931	4,931	4,967	4,798	4,798	4,798	4,377	0,075	
Kumulatif Rencana Mingguan							0,035	0,100	0,404	1,130	6,192	11,254	16,316	21,378	26,440	31,502	36,599	41,668	46,599	51,530	56,462	61,393	66,324	71,256	76,187	81,154	85,951	90,748	95,547	99,924	100,00		
Realisasi																																	
Kumulatif Realisasi																																	

Penyedia Jasa
CV. SURYA PUTRA KONTRAKTOR
KARANGANYAR
EUS TIAHAN
Direktur