




| No | NAMA PAKET                                                                                                                                                                                                                     | LOKASI                 |                  |                 | PAGU          | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR                                                                                    | DATA KONTRAK |               |                 | PELAKSANAAN           | PROGRES |        |       | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|--------|-------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                | DESA                   | KEC              | KAB             |               |                                                                                                                | NO. KONTAK   | NILAI KONTRAK | TANGGAL KONTRAK |                       | RENC.   | REA    | DEV   |            |
| 4  | Check DAM Serut Anak Sungai Pemali Kab. Brebes                                                                                                                                                                                 | Purwodadi              | Tonjong          | Brebes          | 8.000.000.000 | <b>PT. BINA MANUNGGAL SINERGI</b><br>Jl. K.H. Abdul Halim No. 19 Majalengka                                    | 614/4676     | 7.648.733.000 | 02-Aqu-19       | 120 hari<br>29-Nov-19 | 77,420  | 78,430 | 1,010 |            |
|    | <div><div>bekisting siap cor</div></div>                    |                        |                  |                 |               |                                                                                                                |              |               |                 |                       |         |        |       |            |
| 5  | Pengaman Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan                                                                                                                                                                                  | Panjangwetan           | Pekalongan Utara | Kota Pekalongan | 3.500.000.000 | <b>PT. PRIMADANI</b><br>Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG                                        | 615/4577     | 3.352.000.000 | 30-Jul-19       | 120 hari<br>26-Nov-19 | 96,850  | 97,649 | 0,799 |            |
|    | <div><div>Pengecoran sisi barat</div></div>                  |                        |                  |                 |               |                                                                                                                |              |               |                 |                       |         |        |       |            |
| 6  | Perkuatan Tebing Sungai/Anak Sungai Pemali I Kab. Brebes                                                                                                                                                                       | Kedungtukang Keboagung | Jatibarang       | Brebes          | 6.000.000.000 | <b>PT. BHINA HASTA</b><br>Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten Km. 01 No. 002 RT.02 RW.03 Jeruklegi, CILACAP | 614/4576     | 4.619.663.000 | 30-Jul-19       | 120 hari<br>26-Nov-19 | 78,45   | 81,018 | 2,568 |            |
|    | <div><div>Pintu air</div><div>Pasangan batu</div></div> |                        |                  |                 |               |                                                                                                                |              |               |                 |                       |         |        |       |            |

| No | NAMA PAKET                                                                                                                                                                                                                                                       | LOKASI       |                  |                 | PAGU          | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR                                                       | DATA KONTRAK |               |                 | PELAKSANAAN           | PROGRES |        |         | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESA         | KEC              | KAB             |               |                                                                                   | NO. KONTAK   | NILAI KONTRAK | TANGGAL KONTRAK |                       | RENC.   | REA    | DEV     |                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Perkuatan Tebing Sungai Loji/Kupang Hulu Kota Pekalongan                                                                                                                                                                                                         | Krapyak      | Pekalongan Utara | Kota Pekalongan | 3.500.000.000 | <b>PT. PRIMADANI</b><br>Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG           | 614/4578     | 3.390.300.000 | 30-Jul-19       | 120 hari<br>26-Nov-19 | 95,044  | 83,905 | -11,139 | <b>Permasalahan</b><br>1. Lahan yang dikerjakan masih dalam proses pembebasan tanah dari Pemerintah Kota Pekalongan.<br><br>2. Bangunan yang sudah terbebaskan, masih menunggu pembongkaran dari pemilik bangunan |
|    | <div><div>Pembongkaran tower sudah dirobohkan</div></div> <div><div>timbunan sirtu</div></div> |              |                  |                 |               |                                                                                   |              |               |                 |                       |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  | Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal                                                                                                                                                                                                                       | Kedunggading | Ringinarum       | Kendal          | 3.500.000.000 | <b>PT. SUBASUMI CIPTA SENAWIRA</b><br>Bandungrejo, Rt.05.Rw.02 Karanganyar, Demak | 614/4804     | 2.331.083.000 | 08-Agu-19       | 120 hari<br>05-Des-19 | 51,310  | 55,070 | 3,760   |                                                                                                                                                                                                                   |
|    |  <div>pemasangan bronjong</div>                                                                                                                                                 |              |                  |                 |               |                                                                                   |              |               |                 |                       |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Perkuatan Tebing Sungai Pemali Ds. Kali langkap Kab. Brebes                                                                                                                                                                                                      | Kali langkap | Bumiayu          | Brebes          | 1.500.000.000 | <b>CV. ANUGRAH TEHNIK ABADI</b><br>Jatibedug Rt 03 Rw 07 Purworejo, Kab. Wonogiri | 614/4920     | 1.284.960.000 | 14-Agu-19       | 115 hari<br>06-Des-19 | 62,664  | 84,114 | 21,450  |                                                                                                                                                                                                                   |
|    |  <div>pemasangan bronjong</div>  <div>Pasangan Parapet</div>                              |              |                  |                 |               |                                                                                   |              |               |                 |                       |         |        |         |                                                                                                                                                                                                                   |

| No | NAMA PAKET                                                                                                                                                                                                                                | LOKASI             |                 |                     | PAGU          | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR                                                                                   | DATA KONTRAK |               |                 | PELAKSANAAN           | PROGRES |        |        | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------|--------|--------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | DESA               | KEC             | KAB                 |               |                                                                                                               | NO. KONTAK   | NILAI KONTRAK | TANGGAL KONTRAK |                       | RENC.   | REA    | DEV    |            |
| 10 | Perkuatan Tebing Sungai Comal II Kab. Pemalang                                                                                                                                                                                            | Karangmoncol       | Randudongkal    | Pemalang            | 3.500.000.000 | <b>PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI</b><br>Jl. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Mangunjiwan, Demak, Jawa Tengah | 614/4921     | 2.902.417.000 | 14-Agu-19       | 115 hari<br>06-Des-19 | 60,750  | 61,550 | 0,800  |            |
|    |  <p>pemasangan Bronjong</p>                                                                                                                              |                    |                 |                     |               |                                                                                                               |              |               |                 |                       |         |        |        |            |
| 11 | Perkuatan Tebing Sungai Sekarang Kab. Pekalongan                                                                                                                                                                                          | Jajarwang          | Bojong          | Pekalongan          | 3.200.000.000 | <b>PT. INTAN TIGA BRILLIANT</b><br>Jl. Flores No.23 RT 002 RW 015 Sidanegara Cilacap Tengah, Cilacap          | 614/4807     | 2.804.000.000 | 08-Agu-19       | 120 hari<br>05-Des-19 | 69,565  | 71,640 | 2,075  |            |
|    |   <p>pemasangan bronjong</p>                                            |                    |                 |                     |               |                                                                                                               |              |               |                 |                       |         |        |        |            |
| 12 | Normalisasi Sungai Sragi Lama Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang                                                                                                                                                                              | Tasikrejo Blacanan | Ulujami Siwalan | Pemalang Pekalongan | 3.000.000.000 | <b>PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI</b><br>Jl. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Mangunjiwan, Demak, Jawa Tengah | 614/4806     | 2.399.968.000 | 08-Agu-19       | 120 hari<br>05-Des-19 | 68,290  | 79,550 | 11,260 |            |
|    |   <p>pasangan batu di hulu dekat jembatan merah sepanjang 150 m</p> |                    |                 |                     |               |                                                                                                               |              |               |                 |                       |         |        |        |            |