


**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2019
MINGGU KE III BULAN OKTOBER**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji/Sedayu	Patebon Gemuh	Kendal	3.500.000.000	PT. INTAN TIGA BRILIANT Jl. Flores No.23 RT 002 RW 015 Sidanegara Cilacap Tenqah, Cilacap	614/4919	2.888.000.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	33,761	36,695	2,934	
		 Pemasangan bronjong  Drainase tanggul												
2	Perkuatan Tebing Sungai Comal I Kab. Pemalang	Mojo	Ulujami	Kab. Pemalang	3.500.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan - Cilacap Tengah	614/4918	2.788.999.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	44,464	64,989	20,525	
		 pasangan batu 												
3	Konservasi DAS Gung Kab. Tegal	Kajen	Lebaksiu	Tegal	3.750.000.000	PT. BANGKIT CIPTA SAKTI Jl. Taman Tlogomulyo No. 3 B Semarang	614/4805	3.369.500.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	54,842	75,112	20,27	
		 Pengecoran												

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Check DAM Serut Anak Sungai Pemali Kab. Brebes	Purwodadi	Tonjong	Brebes	8.000.000.000	PT. BINA MANUNGGAL SINERGI Jl. K.H. Abdul Halim No. 19 Majalengka	614/4676	7.648.733.000	02-Agu-19	120 hari 29-Nov-19	58,770	60,540	1,770	
	Pengecoran 													
5	Pengaman Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan	Panjangwetan	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.500.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	615/4577	3.352.000.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	91,743	93,793	2,05	
	 Melanjutkan stel besi peilcap pasang begesting													
6	Perkuatan Tebing Sungai/Anak Sungai Pemali I Kab. Brebes	Kedungtukang Keboagung	Jatibarang	Brebes	6.000.000.000	PT. BHINA HASTA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten Km. 01 No. 002 RT.02 RW.03 Jeruklegi, CILACAP	614/4576	4.619.663.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	62,971	64,59	1,619	
	Peninggian parapet 													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
7	Perkuatan Tebing Sungai Loji/Kupang Hulu Kota Pekalongan	Krapyak	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614/4578	3.390.300.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	87,453	80,351	-7,102	Permasalahan Belum ada pelaksanaan pembongkaran tower air
	 Pengecoran pile cap 90 m  Pembongkaran tower													Pembebasan lahan terhambat pembayaran dari pemkot
8	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedunggading	Ringinarum	Kendal	3.500.000.000	PT. SUBASUMI CIPTA SENAWIRA Bandungrejo, Rt.05.Rw.02 Karanganyar, Demak	614/4804	2.331.083.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	30,233	38,020	7,787	
	 pemasangan bronjong													
9	Perkuatan Tebing Sungai Pemali Ds. Kali langkap Kab. Brebes	Kali langkap	Bumiayu	Brebes	1.500.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK ABADI Jatibedug Rt 03 Rw 07 Purworejo, Kab. Wonogiri	614/4920	1.284.960.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	41,500	64,936	23,436	
	 													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal II Kab. Pemalang	Karangmoncol	Randudongkal	Pemalang	3.500.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Manquniwan, Demak, Jawa Tenqah	614/4921	2.902.417.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	47,670	51,600	3,930	
	 pemasangan Bronjong													
11	Perkuatan Tebing Sungai Sekarang Kab. Pekalongan	Jajarwayang	Bojong	Pekalongan	3.200.000.000	PT. INTAN TIGA BRILLIANT Jl. Flores No.23 RT 002 RW 015 Sidanegara Cilacap Tengah, Cilacap	614/4807	2.804.000.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	54,999	55,607	0,608	
	  pemasangan bronjong													
12	Normalisasi Sungai Sragi Lama Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang	Tasikrejo Blacanan	Ulujami Siwalan	Pemalang Pekalongan	3.000.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadiwijaya No.18 RT.002 RW.003 Manquniwan, Demak, Jawa Tenqah	614/4806	2.399.968.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	51,700	62,260	10,560	
	  pasangan batu													