










No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Check DAM Serut Anak Sungai Pemali Kab. Brebes	Purwodadi	Tonjong	Brebes	8.000.000.000	PT. BINA MANUNGGAL SINERGI Jl. K.H. Abdul Halim No. 19 Majalengka	614/4676	7.648.733.000	02-Agu-19	120 hari 29-Nov-19	68,130	68,430	0,300	
 <p>Pembesian</p>														
5	Pengaman Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan	Panjangwetan	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.500.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	615/4577	3.352.000.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	94,471	95,821	1,35	
 <p>perapian timbunan</p>														
6	Perkuatan Tebing Sungai/Anak Sungai Pemali I Kab. Brebes	Kedungtukang Keboagung	Jatibarang	Brebes	6.000.000.000	PT. BHINA HASTA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten Km. 01 No. 002 RT.02 RW.03 Jeruklegi, CILACAP	614/4576	4.619.663.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	70,869	71,522	0,653	
 <p>Peninggian parapet</p>														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
7	Perkuatan Tebing Sungai Loji/Kupang Hulu Kota Pekalongan	Krapyak	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.500.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tiogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614/4578	3.390.300.000	30-Jul-19	120 hari 26-Nov-19	92,853	81,951	-10,902	Permasalahan 1. Lahan yang dikerjakan masih dalam proses pembebasan tanah dari Pemerintah Kota Pekalongan. 2. Bangunan yang sudah terbebaskan, masih menunggu pembongkaran dari pemilik bangunan 3. Pembongkaran tower air pamsimas dari Pemerintah Kota Pekalongan, masih belum selesai dikerjakan.
 <p>Pembongkaran tower belum selesai dikerjakan</p>														
8	Perkuatan Tebing Sungai Blukar Kab. Kendal	Kedunggading	Ringinarum	Kendal	3.500.000.000	PT. SUBASUMI CIPTA SENAWIRA Bandungrejo, Rt.05.Rw.02 Karanganyar, Demak	614/4804	2.331.083.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	41,800	41,580	-0,220	
 <p>pemasangan bronjong</p>														
9	Perkuatan Tebing Sungai Pemali Ds. Kali langkap Kab. Brebes	Kali langkap	Bumiayu	Brebes	1.500.000.000	CV. ANUGRAH TEHNIK ABADI Jatibedug Rt 03 Rw 07 Purworejo, Kab. Wonogiri	614/4920	1.284.960.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	52,006	76,747	24,741	
 <p>Pasangan Parapet</p>														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal II Kab. Pemalang	Karangmoncol	Randudongkal	Pemalang	3.500.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadijaya No.18 RT.002 RW.003 Manquniwan, Demak, Jawa Tengah	614/4921	2.902.417.000	14-Agu-19	115 hari 06-Des-19	56,310	60,700	4,390	
 <p>pemasangan Bronjong</p>														
11	Perkuatan Tebing Sungai Sekarang Kab. Pekalongan	Jajarwayang	Bojong	Pekalongan	3.200.000.000	PT. INTAN TIGA BRILLIANT Jl. Flores No.23 RT 002 RW 015 Sidanegara Cilacap Tengah, Cilacap	614/4807	2.804.000.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	60,320	61,755	1,435	
 <p>pemasangan bronjong</p>														
12	Normalisasi Sungai Sragi Lama Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang	Tasikrejo Blacanan	Ulujami Siwalan	Pemalang Pekalongan	3.000.000.000	PT. NURCAHYA JAYA MANDIRI Jl. Sultan Hadijaya No.18 RT.002 RW.003 Manquniwan, Demak, Jawa Tengah	614/4806	2.399.968.000	08-Agu-19	120 hari 05-Des-19	59,990	70,500	10,510	
 <p>pasangan batu</p>														