








No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	<b>PT. ANGGER EMAN KSO</b> PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>17,520</b>	<b>27,060</b>	<b>9,540</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pembesian - Bekisting - Dropping Material														
		- Pek. Pengecoran Pondasi Hulu Bendung			- Pengecoran Dinding Penahan Tebing Hilir Bendung									
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	<b>PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI</b> Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidanegara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	<b>0,184</b>	<b>9,049</b>	<b>8,865</b>	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Persiapan Pemasangan														
		- Pekerjaan Bongkaran												