


**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE III BULAN NOVEMBER 2021 (15 - 21 NOVEMBER 2021)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8,000,000,000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6,131,583,000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender (13 November 2021)		100.000		0 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Masa Pemeliharaan 100 %															
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegalowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3,200,000,000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2,559,555,000	19 Februari 2021	240 Hari kalender (16 Oktober 2021)		100.000		0 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Masa Pemeliharaan 100 %															
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2,623,500,000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender (13 November 2021)		100.000		0 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Masa Pemeliharaan 100 %															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3,800,000,000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panialtan No.187 Indramayu	614/869	2,960,520,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)		100.000		0 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Masa Pemeliharaan</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red; font-weight: bold;">100 %</p>															
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5,600,000,000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4,585,833,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender (01 Oktober 2021)	98.778	92.732	-6.046	-51 Hari Kalender	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Melanjutkan Pekerjaan Beton Selanjutnya - Perawatan Beton (Curing)</p>							<p>- Pekerjaan Pemancangan CCSP</p>								