






**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE IV BULAN AGUSTUS 2021 (23 - 29 AGUSTUS 2021)**

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU (RP) | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES (%) | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | KETERANGAN |
|----|--|--|------------------------|---------------------|--|---|--------------|-----------------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|
| | | DESA | KEC | KAB / KOTA | | | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (RP) | TANGGAL KONTRAK | | RENC | REA | DEV | | |
| I | Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| A | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal | Lanji | Patebon | Kendal | 8,000,000,000 | PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen | 614.1/1660 | 6,131,583,000 | 19 Maret 2021 | 240 Hari Kalender (13 November 2021) | 47.790 | 46.540 | -1.250 | 76 Hari Kalender | |
| | PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan Dropping Material - Penulangan - Perawatan Beton (Curing) |  | | | - Pek. Pengecoran Bore Pile & Pile Cap | | | | | | | | | | |
| 2 | Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan | Tegalowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean | Tirto/Pekalongan Barat | Kab/Kota Pekalongan | 3,200,000,000 | PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah | 615 / 1132 | 2,559,555,000 | 19 Februari 2021 | 240 Hari kalender (16 Oktober 2021) | 75.933 | 73.519 | -2.414 | 48 Hari Kalender | |
| | PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material |  | | | - Pek. Tanggul Sungai Breml - Pek. Pasangan Batu & Plesteran | | | | | | | | | | |
| 3 | Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan | Padukuhan Kraton | Pekalongan Utara | Kota Pekalongan | 3,000,000,000 | PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG | 614.1/1661 | 2,623,500,000 | 19 Maret 2021 | 240 Hari Kalender (13 November 2021) | 96.781 | 97.210 | 0.429 | 76 Hari Kalender | |
| | PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perawatan Beton (Curing) |  | | | - Pek. Pengembalian Fasilitas Umum | | | | | | | | | | |

| No | NAMA PAKET | LOKASI | | | PAGU (RP) | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR | DATA KONTRAK | | | PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK | PROGRES (%) | | | SISA WAKTU PELAKSANAAN | KETERANGAN |
|--|--|--|------------------|-----------------|--|--|--------------|-----------------------|--------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|
| | | DESA | KEC | KAB / KOTA | | | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (RP) | TANGGAL KONTRAK | | RENC | REA | DEV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK) | Karangjengkeng | Tonjong | Brebes | 3,800,000,000 | PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUJANA Jl. Let Jen.D.I Panaitan No.187 Indramayu | 614/869 | 2,960,520,000 | 4 Februari 2021 | 240 Hari kalender (01 Oktober 2021) | 88.553 | 100.000 | 11.447 | 33 Hari Kalender | |
| PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Perawatan Beton (Curing) | |  | | | - Pek. Pengecoran DPT Terakhir | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengamanan Pantai Kota Pekalongan | Panjang Baru | Pekalongan Utara | Kota Pekalongan | 5,600,000,000 | PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidanegara Cilacap | 615/867 | 4,585,833,000 | 4 Februari 2021 | 240 Hari kalender (01 Oktober 2021) | 90.253 | 61.305 | -28.948 | 33 Hari Kalender | |
| PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Melanjutkan Pemancangan CCSP Selanjutnya - Melanjutkan Pekerjaan Beton Selanjutnya - Perawatan Beton (Curing) | |  | | | - Pek. Bekisting - Pek. Pengecoran Pile Cap - Slump Test Beton | | | | | | | | | | |