






No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3,800,000,000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2,960,520,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	17.520	27.060	9.540	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pembesian - Bekisting - Dropping Material														
		- Pek. Pengecoran Pondasi Hulu Bendung			- Pengecoran Dinding Penahan Tebing Hilir Bendung									
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5,600,000,000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidanegara Cilacap	615/867	4,585,833,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	0.184	9.049	8.865	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan Pemasangan														
		- Pekerjaan Bongkaran												