










**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE I BULAN JUNI 2021**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8,000,000,000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6,131,583,000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	3.730	0.230	-3.500	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop Drawing & MC 0%	- Tidak ada kegiatan di lapangan masih proses asistensi shop drawing & MC 0%												
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegalowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3,200,000,000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2,559,555,000	19 Februari 2021	240 Hari kalender	13.065	12.208	-0.857	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material - Persiapan Pemesanan Pintu	 <p>- Pek. Bekisting S. Meduri</p> <p>- Pekerjaan Beton Syclop 60 Readymix K 175 Batu Kali 40%</p>												
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2,623,500,000	19 Maret 2021	240 Hari kalender	3.162	8.250	5.088	
	PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Produksi CCSP	 <p>- Pekerjaan Lanjutan Timbunan Sirtu Mendatangkan</p> <p>- Uji kekuatan Beton CCSP Sungai Loji</p>												

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3,800,000,000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUJANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2,960,520,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	27.700	42.460	14.760	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembesian - Bekisting - Dropping Material <div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">- Hasil Pengecoran DPT Hulu Bendung</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">- Hasil Pengecoran DPT Hilir Bendung</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;">- Pek. Pengecoran Pondasi DPT Hilir Bendung</div> </div>														
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5,600,000,000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4,585,833,000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	0.669	10.331	9.662	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small; margin-top: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">- Pekerjaan Pemancangan CCSP (52 Batang)</div>														