
















**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2021
MINGGU KE I BULAN MEI 2021**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing													
1	Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Lanji	Patebon	Kendal	8.000.000.000	PT. MITRA KARYA PARACONS Jl. Kedawung RT.01 RW.07 Pejagongan, Kebumen	614.1/1660	6.131.583.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	3,210	0,230	-2,980	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Shop Drawing		- Tidak ada kegiatan di lapangan masih proses shop drawing												
2	Perkuatan Tebing Sungai Breml/Meduri Kota/Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari/Karang Jompo/Pabean	Tirto/Pekalongan Barat	Kab/Kota Pekalongan	3.200.000.000	PT. DUTA SUKMA RAHARJA Jl. Jend. Sudirman No. 118 Donan, Cilacap Tengah	615 / 1132	2.559.555.000	19 Februari 2021	240 Hari Kalender	12,126	2,419	-9,707	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Dropping Material														
		- Galian tanah biasa mekanis		- Lanjutan Peerjaan Pasangan Batu & Plesteran		- Persiapan Sanbag Untuk Kisdam Pek. Pintu Utama Breml								
3	Perkuatan Tebing Sungai Loji Kota Pekalongan	Padukuhan Kraton	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3.000.000.000	PT. PRIMADANI Jl. Tlogosari Raya II No. 46 Block I-1 SEMARANG	614.1/1661	2.623.500.000	19 Maret 2021	240 Hari Kalender	1,253	1,253	0,000	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan Pemesanan CCSP														
		- Penebangan Pohon		- Pembongkaran Kanstin Trotoar		- Pembongkaran PJU (Penerangan Jalan Umum)								

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN	PROGRES			KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENC.	REA	DEV	
4	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir DAS Pemali Sungai Prupuk Kab. Brebes (DAK)	Karangjengkeng	Tonjong	Brebes	3.800.000.000	PT. ANGGER EMAN KSO PT. PANDAWA MITRA BUANA Jl. Let Jen.D.I Panjaitan No.187 Indramayu	614/869	2.960.520.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	17,520	22,100	4,580	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembesian - Bekisting - Dropping Material <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>- Pek. Galian dan Pembesian Hulu Bendung</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>- Pengecoran Pondasi (Beton Readymix) Hulu Bendung</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>														
5	Pengamanan Pantai Kota Pekalongan	Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	5.600.000.000	PT. GWEN ARDIAN KONSTRUKSI Ir.H.Juanda RT 07 RW 16 Sidaneqara Cilacap	615/867	4.585.833.000	4 Februari 2021	240 Hari kalender	0,182	9,049	8,867	
<p>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setting Crane <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>- Dropping CCSP</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>- Setting Crane & Hammer</p> </div> </div>														