

**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022  
MINGGU KE III BULAN AGUSTUS 2022 ( 15 - 21 AGUSTUS 2022 )**

| No | NAMA PAKET                    | LOKASI                                                                                                                                                |             |                             | PAGU (RP)     | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR                                                              | DATA KONTRAK |                       |                    | PELAKSANAAN/<br>AKHIR KONTRAK          | PROGRES (%) |        |         | SISA WAKTU<br>PELAKSANAAN | LINGKUP PEKERJAAN                                                                                                                                                     |  |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|--------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                               | DESA                                                                                                                                                  | KEC         | KAB / KOTA                  |               |                                                                                          | NO KONTRAK   | NILAI KONTRAK<br>(RP) | TANGGAL<br>KONTRAK |                                        | RENC        | REA    | DEV     |                           |                                                                                                                                                                       |  |
| A  | IRIGASI DAK                   |                                                                                                                                                       |             |                             |               |                                                                                          |              |                       |                    |                                        |             |        |         |                           |                                                                                                                                                                       |  |
| 1  | DI. Banjaran Kab. Banyumas    | Pasir Lor                                                                                                                                             | Karanglewas | Kab. Banyumas               | 6,557,617,000 | CV. Sembada<br>LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03<br>MUNGSENG                        | 611/1401     | 4,705,763,820         | 23 Februari 2022   | 240 Hari Kalender<br>10 Oktober 2022   | 61.474      | 24.040 | -37.434 | 49<br>Hari Kalender       | Pengecoran lining saluran,<br>pemasangan bronjong                                                                                                                     |  |
|    |                               | <div></div> <div>Pekerjaan bronjong sayap kiri bendung 68%</div>     |             |                             |               |                                                                                          |              |                       |                    |                                        |             |        |         |                           |                                                                                                                                                                       |  |
| 2  | DI. Kalibutek Kab. Magelang   | Maraovoso                                                                                                                                             | Salaman     | Kab. Magelang<br>Pekalongan | 2,348,315,000 | CV. Mekar Sejahtera Sehati<br>Sukoharjo                                                  | 611/1902     | 1,878,651,000         | 21 Maret 2022      | 180 Hari Kalender<br>16 September 2022 | 82.359      | 52.853 | -29.506 | 25<br>Hari Kalender       | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini :<br>1. Pas.Batu<br>2. Bekisting<br>3. Pembesian<br>4. Lantai kerja (B.0)<br>5. Cor K-175<br>6. Bongkaran pas. Batu            |  |
|    |                               | <div></div> <div>Pekerjaan pengecoran beton lining saluran 11%</div> |             |                             |               |                                                                                          |              |                       |                    |                                        |             |        |         |                           |                                                                                                                                                                       |  |
| B  | IRIGASI APBD                  |                                                                                                                                                       |             |                             |               |                                                                                          |              |                       |                    |                                        |             |        |         |                           |                                                                                                                                                                       |  |
| 1  | DI. Parakan Kidang Kab. Tegal | Jembayat                                                                                                                                              | Margasari   | Kab. Tegal                  | 1,688,000,000 | CV. Duta Sukma<br>Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpung Cilacap                             | 611/3456     | 1,222,623,789         | 18 April 2022      | 180 Hari Kalender<br>14 Oktober 2022   | 63.065      | 69.337 | 6.272   | 53<br>Hari Kalender       | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini :<br>1. Galian tanah dengan Alat<br>2. Urugan tanah kembali<br>3. Pembesian<br>4. Bekisting<br>5. Cor Beton K-225              |  |
|    |                               | <div></div> <div>Pekerjaan pembesian 45%</div>                      |             |                             |               |                                                                                          |              |                       |                    |                                        |             |        |         |                           |                                                                                                                                                                       |  |
| 2  | DI. Watujagir Kab. Wonosobo   | Kalibawang                                                                                                                                            | Kalikakuna  | Kab. Wonosobo               | 1,500,000,000 | CV. Simbar Aouna<br>Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kalierang, Seloromo<br>Kab. Wonosobo | 611/4277     | 1,080,000             | 31 Mei 2022        | 180 Hari Kalender<br>26 November 2022  | 32.111      | 0.190  | -31.921 | 96<br>Hari Kalender       | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini :<br>1. Galian tanah dengan Alat berat<br>dan manual<br>2. Drop material<br>3. Menunggu hasil final keputusan<br>Review design |  |
|    |                               | <div></div> <div>Pekerjaan pengukuran 25%</div>                    |             |                             |               |                                                                                          |              |                       |                    |                                        |             |        |         |                           |                                                                                                                                                                       |  |

| No | NAMA PAKET                   | LOKASI                                                                                                                                |          |               | PAGU (RP)     | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR                                                                 | DATA KONTRAK |                       |                    | PELAKSANAAN/<br>AKHIR KONTRAK         | PROGRES (%)    |                |        | SISA WAKTU<br>PELAKSANAAN         | LINGKUP PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | DESA                                                                                                                                  | KEC      | KAB / KOTA    |               |                                                                                             | NO KONTRAK   | NILAI KONTRAK<br>(RP) | TANGGAL<br>KONTRAK |                                       | RENC           | REA            | DEV    |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | DL. Tangsi Kab. Magelang     | Krasak                                                                                                                                | Salaman  | Kab. Magelang | 1,750,000,000 | <b>CV. DANUSAKTI</b><br><br>JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG                                     | 611/3679     | 1,277,355,000         | 28 April 2022      | 150 Hari Kalender<br>24 Oktober 2022  | <b>43.130</b>  | <b>68.990</b>  | 25.860 | <b>63</b><br><b>Hari Kalender</b> | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini :<br>1. Plastik<br>2. Pembesian<br>3. Cor beton k 175<br>4. Cor B 0<br>5. Bekisting<br>6. Beton K 350                                                                         |
|    |                              | <br>Pekerjaan bekisting lining saluran 35%           |          |               |               |                                                                                             |              |                       |                    |                                       |                |                |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | DL. Rejoso Kab. Semarang     | Gentang                                                                                                                               | Susukan  | Kab. Semarang | 2,550,000,000 | <b>CV. Vanwil Hokky</b><br><br>Jl. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008<br>GEMAH.PEDURUNGAN      | 611/4031     | 1,760,192,000         | 18 Mei 2022        | 180 Hari Kalender<br>13 November 2022 | <b>22.451</b>  | <b>27.481</b>  | 5.030  | <b>83</b><br><b>Hari Kalender</b> | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini :<br>1. Galian tanah manual<br>2. Pek. pas batu<br>3. Pek. Pembesian<br>4. Pek. Begesting<br>5. Pek. Dinding pelimpah<br>6. Pek. Pengecoran parapet<br>7. Pek. Lantai saluran |
|    |                              | <br>Pekerjaan beton K.175 42%                        |          |               |               |                                                                                             |              |                       |                    |                                       |                |                |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | DL. Senjoyo Kab Semarang     | Bener                                                                                                                                 | Tengaran | Kab. Semarang | 2,550,000,000 | <b>CV. Brilliant</b><br><br>PERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05<br>BUMIREJO WONOSOBO | 611/3457     | 1,833,886,644         | 18 April 2022      | 180 Hari Kalender<br>14 November 2022 | <b>61.568</b>  | <b>52.116</b>  | -9.452 | <b>84</b><br><b>Hari Kalender</b> | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini :<br>1.Galian tanah<br>2.Bongkaran pas batu existing<br>3.Bekisting<br>4.pembesian got miring<br>5.pengecoran lantai, dinding & balok tarik got miring                        |
|    |                              | <br>Pekerjaan bongkaran pasangan batu dan galian 90% |          |               |               |                                                                                             |              |                       |                    |                                       |                |                |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | DL. Padaklorot Kab. Semarang | Durenan                                                                                                                               | Susukan  | Kab. Semarang | 1,500,000,000 | <b>CV. Technisi</b><br><br>Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara              | 611/1402     | 1,009,194,000         | 23 Februari 2022   | 180 Hari Kalender<br>21 Agustus 2022  | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | 0.000  | <b>-1</b><br><b>Hari Kalender</b> | 1. Galian tanah manual<br>2. Pas batu<br>3. Pekerjaan Siaran<br>4. Pekerjaan plesteran<br>5. Perapian                                                                                                                |
|    |                              | <br>Pekerjaan pasangan batu 100%                   |          |               |               |                                                                                             |              |                       |                    |                                       |                |                |        |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |

| No                                                                                                                                 | NAMA PAKET                              | LOKASI     |            |               | PAGU (RP)     | NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR                                                                        | DATA KONTRAK |                       |                    | PELAKSANAAN/<br>AKHIR KONTRAK          | PROGRES (%) |        |        | SISA WAKTU<br>PELAKSANAAN | LINGKUP PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                    |                                         | DESA       | KEC        | KAB / KOTA    |               |                                                                                                    | NO KONTRAK   | NILAI KONTRAK<br>(RP) | TANGGAL<br>KONTRAK |                                        | RENC        | REA    | DEV    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| C                                                                                                                                  | PEMBANGUNAN AIR BAKU                    |            |            |               |               |                                                                                                    |              |                       |                    |                                        |             |        |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1                                                                                                                                  | Embung Turi Sundana Kab. Wonorejo       | Tlogoharjo | Giritontro | Kab. Wonorejo | 2.762.590.000 | CV. Danusakti<br>Jl.CANDISARI NO.16 SEMARANG                                                       | 611.1/2102   | 2.125.540.000         | 30 Maret 2022      | 180 Hari Kalender<br>25 September 2022 | 46.620      | 36.700 | -9.920 | 34<br>Hari Kalender       | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini :<br>1.pemasangan plastik cor dinding embung;<br>2.pemasangan wiremesh dinding embung;<br>3.pengecoran dinding embung.                                                                                               |  |
| <div><p>Pekerjaan beton 39%</p></div>             |                                         |            |            |               |               |                                                                                                    |              |                       |                    |                                        |             |        |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| D                                                                                                                                  | REHABILITASI AIR BAKU                   |            |            |               |               |                                                                                                    |              |                       |                    |                                        |             |        |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 1                                                                                                                                  | Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonorejo | Ngaroharjo | Giritontro | Kab. Wonorejo | 1.450.000.000 | CV. Perdana<br>Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo                                         | 611.1/2252   | 1.000.000.000         | 6 April 2022       | 180 Hari Kalender<br>02 Oktober 2022   | 74.856      | 84.130 | 9.274  | 41<br>Hari Kalender       | Update pekerjaan yg dilakukan saat ini :<br>1.Beton B0 jalan inspeksi<br>2.Wiremesh M6<br>3. Galian tanah manual<br>4. Dropping Material Pasir Koral Batu Belah<br>5. Penggalian saluran drainase<br>6. Pasangan Batu dan plesteran<br>7. Papan Nama Embung |  |
| <div><p>Pembuatan papan nama embung 43%</p></div> |                                         |            |            |               |               |                                                                                                    |              |                       |                    |                                        |             |        |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2                                                                                                                                  | Embung Sugiharjo (Lanjutan) Kab. Pati   | Sugiharjo  | Sugiharjo  | Kab. Pati     | 1.441.000.000 | CV. AZ BAROKAH<br>Jl.SEMBUNGHARJO, kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah | 611.1/3677   | 1.148.831.000         | 28 April 2022      | 180 Hari Kalender<br>24 Oktober 2022   | 57.270      | 53.420 | -3.850 | 63<br>Hari Kalender       | Update pekerjaan yg dilaksanakan :<br>1. Pekerjaan Papan Nama Embung ( Batu tempel hitam)<br>2. Pemasangan paving berjalan<br>3. Pemasangan karstein berjalan<br>4. Pekerjaan Rumah Pompa<br>5. Pekerjaan Gazebo                                            |  |
| <div><p>Pekerjaan papan nama embung 77%</p></div> |                                         |            |            |               |               |                                                                                                    |              |                       |                    |                                        |             |        |        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |