

**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022  
MINGGU KE III BULAN SEPTEMBER 2022 ( 12-18 SEPTEMBER 2022 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRRIGASI DAK</b>															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewas	Kab. Banyumas	6,557,617,000	<b>CV. Sembada</b> LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4,705,763,820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	<b>80.367</b>	<b>25.338</b>	-55.029	<b>21</b> <b>Hari Kalender</b>	Pengecoran lining saluran, pemasangan bronjong, pemasangan batu.
<p>Pekerjaan bronjong 55%</p>															
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	<b>CV. Mekar Sejahtera Setati</b> Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	<b>99.867</b>	<b>63.778</b>	-36.089	<b>-3</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6. Bongkaran pas. Batu  Diberikan kesempatan perpanjangan waktu 50 hari dengan denda
<p>Pasangan batu 45%</p>															
<b>B IRRIGASI APBD</b>															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tegal	Jembayat	Marqasari	Kab. Tegal	1,688,000,000	<b>CV. Duta Sukma</b> Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1,222,623,789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	<b>98.494</b>	<b>98.750</b>	0.256	<b>25</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan Pembesian 2. Pekerjaan Bekisting 3. Pekerjaan Cor Beton K225 Karena terjadi Banjir sehingga tidak banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di Lapangan.
<p>Pekerjaan pengecoran tangga akses 75%</p>															
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	<b>CV. Simbar Auana</b> Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	<b>64.610</b>	<b>5.780</b>	-58.830	<b>68</b> <b>Hari Kalender</b>	Rencana pekerjaan minggu ini : 1. Pas. Bronjong 2. Drop alat dan Bahan 3. Lansiran material 4. Proses negosiasi biaya
<p>Pekerjaan bronjong 15%</p>															



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>C PEMBANGUNAN AIR BAKU</b>															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonorejo	Tloqoharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	2.762.590.000	<b>CV. Danusakti</b> III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	<b>100.000</b>	<b>50.040</b>	-49.960	<b>6</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. galian tanah biasa manual; 2.peninggian kolam lumpur; 3. pasangan batu tempel hitam pada papan nama embung; 4. pasangan batu 1:4.
 <p>Pekerjaan pengecoran beton 72%</p>															
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonorejo	Naaroharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	1.450.000.000	<b>CV. Perdana</b> Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	<b>98.405</b>	<b>98.995</b>	0.590	<b>13</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.Acian 2. Pasang pagar BRC 3. Pasang Papan Nama Embung 4. Pasang siku dudukan kawat berduri.
 <p>Pengaliran drainase embung 34%</p>															
2	Embung Suoharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suoharjo	Suoharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	<b>CV. AZ BAROKAH</b> Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	<b>71.779</b>	<b>75.025</b>	3.246	<b>35</b> <b>Hari Kalender</b>	Update pekerjaan yg dilakukan sampai Minggu ini : 1. Pemasangan paving berjalan 2. Pemasangan kerstein berjalan 3. Pekerjaan Rumah Pompa 4. Pekerjaan Gazebo 5. Pekerjaan Pemasangan U Ditch 30x30 cm
 <p>Pekerjaan pemasangan u-ditch 46%</p>															