














**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE III BULAN JULI 2022 (11-17 JULI 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	KENDALA	SOLUSI
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV				
A IRRIGASI DAK																	
1	DI. Banjiran Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karandilewas	Kab. Banyumas	6.557.617.000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4.705.763.820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	36.382	16.477	-19.905	84 Hari Kalender	Pengecoran lining saluran	Tenaga kerja dan material tidak optimal	Dilakukan pengecekan sesuai hasil SCH3 Tanggal 7 Juli 2022
					Pekerjaan pengecoran lining beton saluran 10%												
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Margoyoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	CV. Mekar Sejahtera Sejati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	50.896	36.029	-14.867	60 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian dan pekerjaan pengecoran beton HM 26 2. Pekerjaan pemasangan batuli bendung	1. Tenaga kerja kurang optimal 2. material datang terlambat	Penambahan tenaga kerja dan material
								Pekerjaan pemasangan batu bendung 30%									
B IRRIGASI APBD																	
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tejal	Jembayat	Margasari	Kab. Tejal	1.688.000.000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simolno Cilacap	611/3456	1.222.623.789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	29.224	19.355	-9.869	88 Hari Kalender	Pengecoran Sayap kanan bendung	Cuaca mengakibatkan tingginya debit banjir saat hulu hujan	Memaksimalkan pekerjaan saat kondisi kering
					Pengecoran pondasi sayap kanan bendung 35%												
2	DI. Watujugir Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakung	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	CV. Simbar Agung Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	4.240	0.080	-4.160	131 Hari Kalender	pengukuran dan review design	menunggu data pengukuran fix	melakukan pekerjaan persiapan terlebih dahulu sembari menunggu asistensi hasil pengukuran

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	KENDALA	SOLUSI
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV				
3	DI. Tangsi Kab. Magelang	Krasak	Salaman	Kab. Magelang	1,750,000,000	CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611/3679	1,277,355,000	28 April 2022	150 Hari Kalender 24 Oktober 2022	24.911	26.025	1.114	98 Hari Kalender	1. Pekerjaan galian sedimen dari HM 0 s.d. HM 3 2. Pekerjaan galian/bongkaran beton jalan untuk pemasangan box culvert	penjadwalan air mengalir di saluran	saat air dijadwalkan mati pekerjaan di bawah muka air diusahakan selesai 7 hari sebelum air dinyalakan
																	
4	DI. Rejoso Kab. Semarang	Gentano	Susukan	Kab. Semarang	2.550.000.000	CV. Vanwil Hokv III. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN	611/4031	1.760.192.000	18 Mei 2022	180 Hari Kalender 13 November 2022	4.385	5.557	1.172	118 Hari Kalender	1. Pekerjaan pengangkutan dan pengecoran di pelimpah		
																	
5	DI. Senioyo Kab Semarang	Bener	Tengaran	Kab. Semarang	2.550,000,000	CV. Brilliant BERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO	611/3457	1.833,886,644	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 November 2022	30.664	27.511	-3.153	119 Hari Kalender	1. Pekerjaan galian tanah 2. Pasangan batu kali 3. Pembesian 4. Bekisting	Tenaga kerja kurang	Penambahan tenaga kerja
																	
6	DI. Padasklorot Kab. Semarang	Durenan	Susukan	Kab. Semarang	1,500,000,000	CV. Technisi Grimulyo Blok A Cg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara	611/1402	1,009,194,000	23 Februari 2022	180 Hari Kalender 21 Agustus 2022	70.540	86.410	15.870	34 Hari Kalender	1. pekerjaan pasangan batu 2. plesteran		
																	

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	KENDALA	SOLUSI
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV				
C PEMBANGUNAN AIR BAKU																	
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonogiri	Tlogoharjo	Girintontro	Kab. Wonogiri	2,762,590,000	CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2,125,540,000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	49.990	21.640	-28.350	69 Hari Kalender	1. Pekerjaan galian tanah dengan alat berat 2. Pekerjaan pengecoran kolam lumpur	1. Cuaca (Sering hujan) 2. Tenaga kerja berkurang akibat libur idul adha	1. mengumpulkan data dukung bila terjadi hujan 2. penambahan tenaga kerja 3. Dilakukan percepatan berdasarkan SCM1 Tanggal 16 Juni 2022
																	
D REHABILITASI AIR BAKU																	
1	Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonorejo	Noarocharjo	Girintontro	Kab. Wonorejo	1,450,000,000	CV. Perdana Patuk Kidul. Baturetno. Baturetno. Wonorejo	611.1/2252	1,000,000,000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	39.486	43.470	3.984	76 Hari Kalender	1. Pengecoran lining embung 2. Pasangan batu drainase keliling embung	-	-
																	
2	Embung Suqiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suqiharjo	Suqiharjo	Kab. Pati	1,441,000,000	CV. AZ BAROKAH II.SEMBUNGHARJO, kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1,148,831,000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	30.402	15.198	-15.204	98 Hari Kalender	1. Pengecoran lining embung 2. Pemasangan papan nama embung	1. Cuaca yang mengakibatkan jalan akses terkena banjir sehingga memerlukan langsir ke section pengecoran 1 menuju ke ruas 2. terdapat miskomunikasi saat truck ready mix datang pekerja tidak ditempatkan	1. penambahan tenaga kerja untuk mengerjakan keterlambatan sesuai dengan hasil SCM 1 Tanggal 28 Juni 2022. 2. koordinasi yang baik antar penyedia jasa dengan readymix
		