












**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE II BULAN AGUSTUS 2022 (8-14 AGUSTUS 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewas	Kab. Banyumas	6.557.617.000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4.705.763.820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	56.466	21.649	-34.817	56 Hari Kalender	Pengecoran lining saluran, pemasangan bronjong
					Pekerjaan bronjong sayap kiri bendung 64%										
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	CV. Mekar Sejahtera Sehati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	75.970	49.802	-26.168	32 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6. Bongkaran pas. Batu
					Pekerjaan pengecoran beton B.0 24%										
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tegal	Jembayat	Marasari	Kab. Tegal	1.688.000.000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1.222.623.789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	53.974	58.664	4.690	60 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah Alat 2. Pek. pembesian 3. Pek. Bekisting 4. Pek. Cor Beton K 225
					Pekerjaan galian ala berat 39%										
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	CV. Simbar Auana Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	23.401	0.190	-23.211	103 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah dengan Alat berat dan manual 2. Drop matrial 3. Menunggu hasil final keputusan Review design
					Pekerjaan pengukuran 25%										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
3	DI. Tangsi Kab. Magelang	Krasak	Salaman	Kab. Magelang	1,750,000,000	CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611/3679	1,277,355,000	28 April 2022	150 Hari Kalender 24 Oktober 2022	35.151	68.599	33.448	70 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Plastik 2. Pembesian 3. Cor beton k 175 4. Cor B 0 5. Bekisting 6. Beton K 350
															 Pekerjaan pembesian 33%
4	DI. Rejoso Kab. Semarang	Gertang	Susukan	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Vanwil Hokky Jl. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN	611/4031	1,760,192,000	18 Mei 2022	180 Hari Kalender 13 November 2022	18.563	23.568	5.005	90 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah manual 2. Pek. pas batu 3. Pek. Pembesian 4. Pek. Begesting 5. Pek. Dinding pelimpah 6. Pek. Pengecoran parapet 7. Pek. Lantai saluran
															 Pekerjaan pasangan batu dpt 18%
5	DI. Senjoyo Kab Semarang	Bener	Tengaran	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Brilliant PERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIREJO WONOSOBO	611/3457	1,833,886,644	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 November 2022	55.390	44.140	-11.250	91 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Galian tanah 2. Bongkaran pas batu existing 3. Bekisting 4. pembesian got miring 5. pengecoran lantai got miring Jumlah pekerja 20 orang. Kendala kendala dilapangan: 1. byk batu bawah saluran Existing, sehingga pekerjaan galian menjadi lama, dan pekerjaan pengecoran terlambat
															 Pekerjaan pembesian 26%
6	DI. Padaklorot Kab. Semarang	Durenan	Susukan	Kab. Semarang	1,500,000,000	CV. Technisi Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara	611/1402	1,009,194,000	23 Februari 2022	180 Hari Kalender 21 Agustus 2022	98.530	97.280	-1.250	6 Hari Kalender	1. Galian tanah manual 2. Pas batu 3. Pekerjaan Siaran 4. Pekerjaan plesteran 5. Perapian
															 Pekerjaan pasangan batu 93%

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonorejo	Tloqoharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	2.762.590.000	CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	34.090	32.450	-1.640	41 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.pemasangan plastik cor dinding embung; 2.pemasangan weirmesh dinding embung; 3.pengecoran dinding embung; 4.pasangan batu kosong resapan;
		 <p>Pekerjaan beton B.O 34%</p>													
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonorejo	Naaroharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	1.450.000.000	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	67.626	78.770	11.144	48 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.Beton B0 jalan inspeksi 2.Wiremesh M6 3. Glian tanah manual 4. Dropping Material Pasir Korat Batu Belah 5. Penggalian saluran drainase 6. Pasangan Batu dan plesteran 7. Papan Nama Embung
		 <p>Pekerjaan pengecoran jalan setapak keliling embung 35 %</p>													
2	Embung Suoharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suoharjo	Suoharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	51.425	48.218	-3.207	70 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan Papan Nama Embung (Batu tempel hitam) 2. Pemasangan paving berjaln 3. Pemasangan kanstein berjaln 4. Pekerjaan Rumah Pompa 5. Pekerjaan Gazebo
		 <p>Pembuatan gazebo embung 38%</p>													