








**PROGRES PEKERJAAN KEGIATAN APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022  
MINGGU KE II BULAN JULI 2022 (11 - 17 JULI 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
I	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
A	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
1	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bremlu Meduri Kota./Kab Pekalongan	Tegaldowo/Jeruksari Pabean	Tirto Pekalongan Barat	Kab. Pekalongan Kota Pekalongan	3,150,000,000	<b>CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA</b> Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Purworejo	614.1/1310	2,486,909,000	17-Feb-22	14-Oct-22	<b>49.550%</b>	<b>40.890%</b>	<b>-8.660%</b>	<b>89</b> Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pekerjaan Bekisting - Pengecoran parapet				Pengecoran Parapet										
2	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri Kab. Kendal	Korowelang Kulon	Cepilng	Kab. Kendal	3,500,000,000	<b>CV. ADI SURYA</b> Jl. Kroyo Lor Km 01, Desa Kroyo Lor RT 02 / RW 04, Kemiri, Kab. Purworejo	614/3608	2,855,161,000	20-Apr-22	25-Nov-22	<b>1.320%</b>	<b>0.000%</b>	<b>-1.320%</b>	<b>131</b> Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pembuatan shop drawing - Pembuatan MC 0% - Pembuatan schedule pekerjaan	Tidak Ada Kegiatan di Lapangan													
3	Perkuatan Tebing Sungai Kupang (Kota Pekalongan)	Kel Kertoharjo	Kec Pekalongan Selatan	Kota Pekalongan	2,000,000,000	<b>CV. REZEKI ABI</b> Jl. Gandasuli No.12 A RT 001 / RW 001, Kel. Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas	614/1410	1,494,555,000	23-Feb-22	20-Oct-22	<b>49.239%</b>	<b>27.280%</b>	<b>-21.959%</b>	<b>95</b> Hari Kalender	
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pengadaan material - Pemancangan minipile - Pekerjaan bronjong - Kunjungan Direksi				Dropping matrial batu      Pekerjaan Pemancangan minipile      Dropping Material      Kunjungan direksi										





No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN																		
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI																				
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2,000,000,000	<b>CV. YASMIN JAYA</b> Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	<b>6.600%</b>	<b>0.000%</b>	<b>-6.600%</b>	<b>133</b> Hari Kalender																			
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Dropping material					Dropping material																												
<b>B</b>																																	
<b>Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</b>																																	
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	<b>CV. SEMBADA</b> Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	02-Dec-22	<b>21.259%</b>	<b>0.435%</b>	<b>-20.824%</b>	<b>138</b> Hari Kalender																			
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Dropping dan checklist besi - Dropping dan Checklist Material CCSP W-325																							Dropping dan Checklist material besi										
											Dropping dan Checklist Material CCSP W-325																						