













**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE II BULAN NOVEMBER 2022 (07 -13 NOVEMBER 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRIGASI DAK															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglegwas	Kab. Banyumas	6,557,617,000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4,705,763,820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	100.000	34.350	-65.650	-27 Hari Kalender	Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu ini : 1. Pasangan baru bronjong 2. Pasangan batu 1:4
 Pekerjaan bronjong Banjarnegara 55%															
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	CV. Mekar Sejahtera Setati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	100.000	89.117	-10.883	-51 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas.Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6.Galoan tanah manual. 7. Pasangan batu 1:4
 Pekerjaan pengecoran															
B IRIGASI APBD															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tejal	Jembayat	Marqasari	Kab. Tejal	1,688,000,000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1,222,623,789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	100.000	100.000	0.000	-23 Hari Kalender	1. Pekerjaan Fisik 100%
 Pekerjaan fisik 100%															
 Pekerjaan fisik 100%															
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	CV. Simbar Auana Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	87.352	12.986	-74.366	20 Hari Kalender	Rencana pekerjaan minggu ini : 1. Pekerjaan bore sumuran 2. Pengecoran bore pile dan pekerjaan pile cap 3. Lansiran material
 Fabrikasi besi sumuran/pile cap															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
3	DL. Tangsi Kab. Magelang	Krasak	Salaman	Kab. Magelang	1,750,000,000	CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611/3679	1,277,355,000	28 April 2022	150 Hari Kalender 24 Oktober 2022	100.000	99.490	-0.510	-13 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. MC 100% 2. Keraphian
					pemasangan trash track. 100%										
4	DL. Rejoso Kab. Semarang	Gentang	Susukan	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Vanwil Hokky Jl. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN	611/4031	1,760,192,000	18 Mei 2022	180 Hari Kalender 13 November 2022	100.000	100.000	0.000	7 Hari Kalender	Kegiatan yang dilaksanakan minggu ini adalah : 1. Pek. Perapian 2. Pek. Pas batu 3. Pek. Siaran 4. Pek. Pintu saluranBatu Gunan DPT R.20+50
5	DL. Senjoyo Kab Semarang	Bener	Tengaran	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Brilliant PERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO	611/3457	1,833,886,644	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 November 2022	100.000	98.440	-1.560	8 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.pas.batu kali 2.plesteran 3.pembesian got miring 4.pengecoran lantai, dinding & balok tarik got miring 5.galian kolam lumpur Jumlah pekerja 30 orang
					Pekerjaan Galian										
6	DL. Padaklorot Kab. Semarang	Durenan	Susukan	Kab. Semarang	1,500,000,000	CV. Technisi Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara	611/1402	1,009,194,000	23 Februari 2022	180 Hari Kalender 21 Agustus 2022	100.000	100.000	0.000	-77 Hari Kalender	Pekerjaan fisik sudah selesai 100%
											Pekerjaan Fisik 100%				

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonoqiri	Tloqoharjo	Giritontro	Kab. Wonoqiri	2,762,590,000	CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2,125,540,000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	100.000	86.940	-13.060	-42 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan Pemasangan Geomembrane;
															
		Pekerjaan Pemasangan Peil Scale		Pekerjaan Galian Berbatu											
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonoqiri	Naraqoharjo	Giritontro	Kab. Wonoqiri	1,450,000,000	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonoqiri	611.1/2252	1,000,000,000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	100.000	100.000	0.000	-35 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan fisik 100%
															
		Kegiatan fisik 100%		Kegiatan fisik 100%		Kegiatan fisik 100%									
2	Embung Suqiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suqiharjo	Suqiharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prob. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	100.000	100.000	0.000	-13 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan sampai Minggu ini : 1. Kurang kerapihan
															
		Pemasangan pintu air													