









**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE IV BULAN SEPTEMBER 2022 (19-26 SEPTEMBER 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewas	Kab. Banyumas	6,557,617,000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4,705,763,820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	84.674	27.115	-57.559	14 Hari Kalender	Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu ini : 1. Pasangan baru bronjong 2. Pasangan batu 1:4
 Pekerjaan bronjong Banjarnegara 216%															
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	CV. Mekar Sejahtera Setati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	100.000	64.850	-35.150	-10 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas. Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6. Bongkaran pas. Batu Diberikan kesempatan perpanjangan waktu 50 hari dengan denda
 Pekerjaan pengecoran beton K175 47%															
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tejal	Jembayat	Marqasari	Kab. Tejal	1,688,000,000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1,222,623,789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	99.081	100.000	0.919	18 Hari Kalender	1. Bekisting 2. Pembesian 3. Pengecoran Beton K225
 Pekerjaan tsuk 100%															
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	CV. Simbar Auana Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	71.990	5.780	-66.210	61 Hari Kalender	Rencana pekerjaan minggu ini : 1. Pekerjaan bore sumuran 2. Pabrikasi besi sumuran/pile cap 3. Lansiran material
 Pekerjaan bore pile 8%															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
3	DI. Tangsi Kab. Magelang	Krasak	Salaman	Kab. Magelang	1,750,000,000	CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611/3679	1,277,355,000	28 April 2022	150 Hari Kalender 24 Oktober 2022	98.920	99.290	0.370	28 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Trash rack
					pemasangan trash track 75%										
4	DI. Rejoso Kab. Semarang	Gertang	Susukan	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Vanwil Hokky Jl. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN	611/4031	1,760,192,000	18 Mei 2022	180 Hari Kalender 13 November 2022	58.067	62.744	4.677	48 Hari Kalender	Kegiatan yang dilaksanakan minggu ini adalah : 1. Penyajian lahan stock material 2. Penyajian sarana pendukung langsirana 3. Pabrikasi Begisting Bangunan Pelimpah 4. Pabrikasi Besi Tulangan Bangunan Pelimpah 5. Pekerjaan Beton K-175 Bangunan Pelimpah R,19+14 6. Pekerjaan Pasangan Batu Bangunan DPT R.22+36 7. Pekerjaan Pasangan Batu Bangunan DPT R.42+50 8. Pekerjaan Pasangan Batu Bangunan DPT R.27+25
					Pekerjaan cor beton pelimpah 95%										
5	DI. Senjoyo Kab Semarang	Bener	Tengaran	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Brilliant EERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO	611/3457	1,833,886,644	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 November 2022	88.659	83.645	-5.014	49 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.bongkaran PS.batu 2.galian tanah manual 3.Bekisting 4.pembesian got miring 5.pengecoran lantai, dinding & balok tarik got miring 6.galian dan pembesian jembatan
					Pengecoran dinding 44%										
6	DI. Padasklorot Kab. Semarang	Durenan	Susukan	Kab. Semarang	1,500,000,000	CV. Technisi Grimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara	611/1402	1,009,194,000	23 Februari 2022	180 Hari Kalender 21 Agustus 2022	100.000	100.000	0.000	-36 Hari Kalender	Pekerjaan fisik sudah selesai 100%
					Pekerjaan pasangan batu 100%										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonorejo	Tloqoharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	2.762.590.000	CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	100.000	56.550	-43.450	-1 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. galian tanah biasa manual; 2.peninggian kolam lumpur; 3. pemasangan geomembran HDPE 2mm; 4. pasangan batu 1:4.
					<p>Pekerjaan pasangan batu drainase 47%</p>										
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonorejo	Naaroharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	1.450.000.000	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	99.909	100.000	0.091	6 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan fisik 100% 2. Pengukuran untuk MC100.
					<p>Kegiatan fisik 100%, Pengukuran untuk MC100</p>										
2	Embung Suoharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suoharjo	Suoharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	78.760	75.041	-3.719	28 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan sampai Minggu ini : 1. Pekerjaan Minggu 22 off, menunggu pencairan termin.
					<p>Pekerjaan pemasangan u-ditch 46%</p>										