

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Perkuatan Tebing Sungai Sragi Lama (Kab. Pekalongan/ Kab. Pemalang)	Desa Samong / Blancanan	Kec Utujami / Siwalan	Kab Pemalang / Kab Pekalongan	2,500,000,000	CV. FEODA Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 002 RT 002 / RW 003 Cilacap - Jawa Tengah	614.1/1961	2,000,713,000	22-Mar-22	16-Nov-22	11.306%	16.372%	5.066%	129 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan galian tanah dan dirapikan - Pekerjaan Bekisting - Pekerjaan Pengecoran															
		Pekerjaan galian normalisasi		Pekerjaan Bekisting		Pekerjaan Pengecoran									
5	Perkuatan Tebing Sungai Keruh (Kab Brebes)	Desa Kalierang	Kec Bumiayu	Kab. Brebes	3,000,000,000	CV. SATRIA PERDANA Jl. Gerilya GG. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kuloon RT.004 RW.021 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar, Jawa Barat	614.1/1335	2,315,866,000	18-Feb-22	15-Oct-22	38.410%	46.960%	8.550%	97 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pekerjaan Pasangan Bronjong - Pekerjaan Timbunan - Pemeriksaan Termyn															
		Pekerjaan pemasangan bronjong		Pekerjaan timbunan		Kunjungan tim pemeriksa termyn									
6	Perkuatan Tebing Sungai Loji (Kota Pekalongan)	Kelurahan Padukuhan Kraton	Kec Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	3,000,000,000	CV. WICAKSONO ABADI WULANTAMA Dusun Jetak RT 002 RW 004 Kroyo, Kemiri, Punworejo	614/3607	2,239,212,000	20-Apr-22	25-Nov-22	1.662%	0.000%	-1.662%	138 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Penyelesaian Shop drawing, MC.0, dan Reschedule - Koordinasi Persiapan Pekerjaan		<h2>Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</h2>													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
10	Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab Pemalang)	Desa Tegalsari Timur	Kec. Ampelgading	Kabupaten Pemalang	2,000,000,000	CV. YASMIN JAYA Jl. Sigempol RT. 004 RW. 003, Randusanga Kulon, Kab. Brebes	614.1/4159	1,422,274,000	17-May-22	27-Nov-22	5.870%	0.000%	-5.870%	140 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Persiapan <div style="text-align: center; font-size: 24px; color: #4F81BD;">Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</div>															
B	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
1	Pembangunan Pengaman Pantai Kota Pekalongan (Kota Pekalongan)	Kel. Panjang Baru	Pekalongan Utara	Kota Pekalongan	12,750,000,000	CV. SEMBADA Argodewi No. 12a RT 01 RW 03 Mungseng, Temanggung	615/3665	9,203,269,000	27-Apr-22	2-Dec-22	17.563%	0.000%	-17.563%	145 Hari Kalender	
PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA - Pemesanan CCSP <div style="text-align: center; font-size: 24px; color: #4F81BD;">Tidak Ada Kegiatan di Lapangan</div>															