
















**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE I BULAN OKTOBER 2022 (03 - 09 OKTOBER 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV			
A IRRIGASI DAK																
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglegwas	Kab. Banyumas	6,557,617,000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4,705,763,820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	92.920	31.190	-61.730	1 Hari Kalender	Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu ini : 1. Pasangan baru bronjong 2. Pasangan batu 1:4	
					Pekerjaan bronjong Banjarnegara 436%											
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	CV. Mekar Sejahtera Setati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	79.250	72.420	-6.830	-23 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas. Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175 6. Galian tanah manual.	
						Pekerjaan Bekisting										
		Pekerjaan Pengecoran														
B IRRIGASI APBD																
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tejal	Jembayat	Maroasari	Kab. Tejal	1,688,000,000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1,222,623,789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	100.000	100.000	0.000	5 Hari Kalender	1. Pekerjaan Fisik 100%	
						Pekerjaan fisik 100%										
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	CV. Simbar Aauna Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	41.117	10.574	-30.543	48 Hari Kalender	Rencana pekerjaan minggu ini : 1. Pekerjaan bore sumuran 2. Pabrikasi besi sumuran/pile cap 3. Lansiran material	
								Pekerjaan fisik 100%								
		Pekerjaan lansiran material														
		Pekerjaan lansiran material														

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN				
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV						
3	DL. Tangsi Kab. Magelang	Krasak	Salaman	Kab. Magelang	1,750,000,000	CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611/3679	1,277,355,000	28 April 2022	150 Hari Kalender 24 Oktober 2022	99.260	99.490	0.230	15 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Trash rack				
					pemasangan trash track 100%														
4	DL. Rejoso Kab. Semarang	Gentang	Susukan	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Vanwil Hokky III. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN	611/4031	1,760,192,000	18 Mei 2022	180 Hari Kalender 13 November 2022	73.297	78.023	4.726	35 Hari Kalender	Kegiatan yang dilaksanakan minggu ini adalah : 1. Galian tanah manual 2. Pek. pas batu 3. Pek. Pembesian 4. Pek. Begesting 5. Pek. Beton bang.pelimpah				
					Pekerjaan Beron						Pekerjaan Bangunan Pelimpah						Pekerjaan Beton		
5	DL. Senjoyo Kab Semarang	Bener	Tengaran	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Brilliant EERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO	611/3457	1,833,886,644	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 November 2022	99.950	95.350	-4.600	36 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1.pas.batu kali 2.plesteran 3.pembesian got miring 4.pengecoran lantai, dinding & balok tarik got miring 5.galian kolam lumpur Jumlah pekerja 30 orang				
					Pekerjaan Galian						Pekerjaan Pengecoran								
6	DL. Padaklorot Kab. Semarang	Durenan	Susukan	Kab. Semarang	1,500,000,000	CV. Technisi Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara	611/1402	1,009,194,000	23 Februari 2022	180 Hari Kalender 21 Agustus 2022	100.000	100.000	0.000	-49 Hari Kalender	Pekerjaan fisik sudah selesai 100%				
					Pekerjaan Fisik 100%						Pekerjaan Fisik 100%						Pekerjaan Fisik 100%		

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonoqiri	Tloqoharjo	Girintontro	Kab. Wonoqiri	2.762.590.000	CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	100.000	72.500	-27.500	-14 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan Pemasangan Geomembrane;
															
		Pekerjaan Pemasangan Geomembrane		Pekerjaan Pemasangan Geomembrane											
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Pringkuku (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Naaroharjo	Girintontro	Kab. Wonogiri	1.450.000.000	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonoqiri	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	100.000	100.000	0.000	-7 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan fisik 100%
															
		Kegiatan fisik 100%		Kegiatan fisik 100%		Kegiatan fisik 100%									
2	Embung Suqiharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suqiharjo	Suqiharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec .Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	91.700	86.680	-5.020	15 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan sampai Minggu ini : 1. Pekerjaan Pemasangan Cover U Dfmc 2. Pekerjaan pemasangan kansteen 3. Pekerjaan pemasangan paving 4. Pengecatan pagar embung 5. Pemasangan Kawat duri 6. Finishing rumah pompa dan pemasangan pipa galvanis 4"
															
		Pekerjaan Finishing Rumah Pompa													