




















**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2022
MINGGU KE V BULAN SEPTEMBER 2022 (26 SEPTEMBER - 02 OKTOBER 2022)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRIGASI DAK															
1	DI. Banjarnegara Kab. Banyumas	Pasir Lor	Karanglewas	Kab. Banyumas	6.557.617.000	CV. Sembada LINGKUNGAN ARGODEWI No.12A Rt.01 Rw.03 MUNGSENG	611/1401	4.705.763.820	23 Februari 2022	240 Hari Kalender 10 Oktober 2022	88.790	30.278	-58.512	8 Hari Kalender	Pekerjaan yang dilaksanakan pada minggu ini : 1. Pasangan baru bronjong 2. Pasangan batu 1:4
					Pekerjaan bronjong Banjarnegara 406%										
2	DI. Kalibutek Kab. Magelang	Maroovoso	Salaman	Kab. Magelang Pekalongan	2.348.315.000	CV. Mekar Sejahtera Setati Sukoharjo	611/1902	1.878.651.000	21 Maret 2022	180 Hari Kalender 16 September 2022	74.091	69.603	-4.488	-16 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pas. Batu 2. Bekisting 3. Pembesian 4. Lantai kerja (B.0) 5. Cor K-175
				Pekerjaan Bekisting				Pekerjaan Pengecoran							
B IRIGASI APBD															
1	DI. Parakan Kidang Kab. Tegal	Jembayat	Marqasari	Kab. Tegal	1.688.000.000	CV. Duta Sukma Jl. Ternate No. 72B Gunung Simpinq Cilacap	611/3456	1.222.623.789	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 Oktober 2022	100.000	100.000	0.000	12 Hari Kalender	1. Pekerjaan Fisik 100%
				Pekerjaan fisik 100%				Pekerjaan fisik 100%							
2	DI. Watujair Kab. Wonosobo	Kalibawang	Kalikakuno	Kab. Wonosobo	1.500.000.000	CV. Simbar Auana Jl. Banyumas Raya Km. 05 No. 74 Kallierang, Seloromo Kab. Wonosobo	611/4277	1.080.000	31 Mei 2022	180 Hari Kalender 26 November 2022	71.990	5.780	-66.210	55 Hari Kalender	Rencana pekerjaan minggu ini : 1. Re-Schedule

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN						
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV								
3	DL. Tangsi Kab. Magelang	Krasak	Salaman	Kab. Magelang	1,750,000,000	CV. DANUSAKTI JL.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611/3679	1,277,355,000	28 April 2022	150 Hari Kalender 24 Oktober 2022	98.920	99.290	0.370	22 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Trash rack						
					pemasangan trash track 100%																
4	DL. Rejoso Kab. Semarang	Gentang	Susukan	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Vanwil Hokky III. SENDANG UTARA III RT.006 RW.008 GEMAH.PEDURUNGAN	611/4031	1,760,192,000	18 Mei 2022	180 Hari Kalender 13 November 2022	65.822	70.564	4.742	42 Hari Kalender	Kegiatan yang dilaksanakan minggu ini adalah : 1. Penyiapan lahan stock material 2. Penyiapan sarana pendukung langirsiran 3. Pabrikasi Begisting Bangunan Pelimpah 4. Pabrikasi Besi Tulangan Bangunan Pelimpah 5. Pekerjaan Beton K-175 Bangunan Pelimpah R,19+14 6. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 Bangunan DPT R.23+80 7. Pekerjaan Pasangan Batu Bangunan DPT R.42+50 8. Pekerjaan Pasangan Batu Bangunan DPT R.29+10						
										Pekerjaan Sayap Bangunan Pelimpah R.19+14			Parapet Dinding Penahan Tanah Kritis R.22+36			Pabrikasi Begisting Bangunan Pelimpah			Pekerjaan parapet Pasangan Batu Bangunan DPT R.42+50		
5	DL. Senjoyo Kab Semarang	Bener	Tengaran	Kab. Semarang	2,550,000,000	CV. Brilliant PERUM PURNAMANDALA BLOK S-03 RT. 06 RW. 05 BUMIRESO WONOSOBO	611/3457	1,833,886,644	18 April 2022	180 Hari Kalender 14 November 2022	94.291	90.185	-4.106	43 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pasangan batu kali 2. Plesteran 3. Sloran 4. Pembesian got miring 5. Pengecoran lantai, dinding & balok tarik got miring Jumlah pekerja 38 orang.						
						Pekerjaan Pengecoran									Pekerjaan Pemasangan Bekisting						
6	DL. Padasklorot Kab. Semarang	Durenan	Susukan	Kab. Semarang	1,500,000,000	CV. Technisi Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara	611/1402	1,009,194,000	23 Februari 2022	180 Hari Kalender 21 Agustus 2022	100.000	100.000	0.000	-42 Hari Kalender	Pekerjaan fisik sudah selesai 100%						
											Pekerjaan Fisik 100%					Pekerjaan Fisik 100%			Pekerjaan Fisik 100%		

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
C PEMBANGUNAN AIR BAKU															
1	Embung Turi Sundang Kab. Wonorejo	Tloqoharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	2.762.590.000	CV. Danusakti III.CANDISARI NO.16 SEMARANG	611.1/2102	2.125.540.000	30 Maret 2022	180 Hari Kalender 25 September 2022	100.000	65.240	-34.760	-7 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pemasangan Geomembrane; 2. Pasangan Pondasi; 3. Pemasangan Pagar BRC.
															
		Pekerjaan Pemasangan Pagar BRC			Pekerjaan Pemasangan Geomembrane			Pekerjaan Pasangan Pondasi							
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Pringku (Lanjutan) Kab. Wonorejo	Naaroharjo	Giritontro	Kab. Wonorejo	1.450.000.000	CV. Perdana Patuk Kidul, Baturetno, Baturetno, Wonorejo	611.1/2252	1.000.000.000	6 April 2022	180 Hari Kalender 02 Oktober 2022	100.000	100.000	0.000	0 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan saat ini : 1. Pekerjaan fisik 100%
															
		Kegiatan fisik 100%			Kegiatan fisik 100%			Kegiatan fisik 100%							
2	Embung Suoharjo (Lanjutan) Kab. Pati	Suoharjo	Suoharjo	Kab. Pati	1.441.000.000	CV. AZ BAROKAH Jl.SEMBUNGHARJO. kel. sembungharjo, Kec. Genuk, Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah	611.1/3677	1.148.831.000	28 April 2022	180 Hari Kalender 24 Oktober 2022	85.483	81.790	-3.693	22 Hari Kalender	Update pekerjaan yg dilakukan sampai Minggu ini : 1. Pekerjaan Pemasangan Cover U Ditch 2. Pekerjaan pemasangan kansteen 3. Pekerjaan pemasangan paving
															
		Pekerjaan Pemasangan Cover U Ditch			Pekerjaan Pemasangan Kansteen			Pekerjaan Pemasangan Paving							