



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI		
4	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kemiri (Kota Tegal)	Sumurpanggung	Margadana	Kota Tegal	2,500,000,000	<b>CV. MULIA ABADI</b> Jl. Wangandalem No.34 RT.08 RW.03 Brebes	614.1/2204	1,860,616,000	04-Apr-23	30-Oct-23	<b>5.776%</b>	<b>0.000%</b>	<b>-5.776%</b>	<b>162</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Cek Workshop Pabrikasi Minipile					Cek Workshop Minipile			Cek Workshop Minipile							
5	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Sengkarang (Kab. Pekalongan)	Pesanggrahan, Pecakaran/Mulvoretlo	Wonokerto / Tirtto	Kab. Pekalongan	3,650,000,000	<b>CV. CAKRAWALA GEMILANG</b> Sabrangkali RT.004 RW.002 Blongkeng, Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah	614.1/2205	2,665,879,000	04-Apr-23	30-Oct-23	<b>6.320%</b>	<b>0.000%</b>	<b>-6.320%</b>	<b>162</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Diskusi Shop Drawing					Diskusi Shop Drawing			Diskusi Shop Drawing							
6	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Sungai Blorong DAS Blorong WS Bodri Kuto (DAK) (Kab. Kendal)	Kertomulyo, Sidorejo / Sudipayung	Brangsong / Ngampel	Kab. Kendal	4,700,000,000	<b>CV. DUTA SUKMA</b> Jl. Ternate No. 72B Gunung Simping Cilacap, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	614.1/2189	3,496,000,000	31-Mar-23	26-Oct-23	<b>2.075%</b>	<b>0.000%</b>	<b>-2.075%</b>	<b>158</b> Hari Kalender	
<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Pemasangan Patok bersama Perangkat Daerah					Pemasangan Patok bersama Perangkat Daerah			Pemasangan Patok bersama Perangkat Daerah							

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES PELAKSANAAN			SISA WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KAB / KOTA			NO. KONTAK	NILAI KONTRAK	TANGGAL KONTRAK		RENCANA	REALISASI	DEVIASI			
7	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Bodri (Kab. Kendal)	Cepiring	Cepiring	Kab. Kendal	3,500,000,000	<b>CV. TECHNICSI</b> Girimulyo Blok A Gg.II No.7 Gergunung, Klaten Utara, Kab. Klaten, Jawa Tengah	614.1/2459	2,891,000,000	17-Apr-23	12-Nov-23	<b>0.479%</b>	<b>0.000%</b>	<b>-0.479%</b>	<b>175</b> Hari Kalender		
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Diskusi Shop Drawing - Kegiatan Sosialisasi Tanqaal 17 Mei 2023	 16 Mei 2023 10.14.49 Diskusi SHop Drawing			 Kegiatan Sosialisasi			 Kegiatan Sosialisasi								
8	Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Blukar (Kab. Kendal)	Rowobranten	Ringinarum	Kab. Kendal	2,400,000,000	<b>CV. BAGAS PERKASA</b> Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds.Kerep, Kab. Purworejo, Jawa Tengah	614.1/2358	1,763,605,000	12-Apr-23	07-Nov-23	<b>1.782%</b>	<b>0.000%</b>	<b>-1.782%</b>	<b>170</b> Hari Kalender		
	<b>PROGRESS PEKERJAAN LAINNYA</b> - Diskusi Shop Drawing - Kegiatan Sosialisasi Tanqaal 19 Mei 2023	 16 Mei 2023 11.22.24 Tawangmali Kecamatan Serdiblang Barat Kota Surakarta Jawa Tengah Diskusi Shop Drawing			 Kegiatan Sosialisasi			 Kegiatan Sosialisasi								