

























**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023  
MINGGU KE I BULAN OKTOBER 2023 ( 09 Oktober - 10 Oktober 2023 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN	
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV			
<b>A IRRIGASI DAK</b>																
1	DI Krenceng Kab. Purbalingga		Bukateja	Purbalingga	3.500.000.000,00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds. Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2.610.236.365	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	85.564	20.610	-64.954	14 Hari Kalender	1. HM 65+00 Pabrikasi Pembesian 2. HM 80+00 – 83+00 langsiran material 3. HM 95+00 langsiran material	
																
		Pekerjaan langsiran material			Pekerjaan pabrikasi pembesian											
2	DI Loning Kragilan Kab. Purworejo				2.608.402.000	CV. SIMBAR AGUNG Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kallarang Selomerto Wonosobo- Wonosobo (Kab.)- Jawa Tengah	611/3301	1.896.669.000	31 Mei 2023	180 Hari Kalender 27 November 2023	77.138	43.675	-33.463	48 Hari Kalender	1. Pekerjaan pengecoran koperan 2. Pekerjaan pembesian 3. Pekerjaan pembesian 4. Pekerjaan pengecoran	
																
		Pekerjaan pengecoran koperan			Pekerjaan pembesian			Pekerjaan pembesian								
3	DI Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karanglo		Banyumas	3.000.000.000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo, Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.) - Jawa Tengah	611/2606	2.091.750.789	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	99.177	43.817	-55.360	14 Hari Kalender	1. Pekerjaan pengecoran Dinding Saluran Induk Andongbang di HM 03+00 – 04+00 2. Pekerjaan Galian Sal Karangmancung dan pengecoran selimut beton HM 09+50 – 10+00 3. Pekerjaan pembesian dan pengecoran Terjunan Sal Banjarsari	
																
		Pekerjaan pengecoran dinding saluran			Pekerjaan pengecoran pembesian dan pengecoran terjunan											






No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>B IRIGASI APBD</b>															
1	DI. Medani Kab Pati				1.300.000,000	<b>CV SIMPATIK KARYA MANDIRI</b> Jl. Sentot Prawirodirjo No.88 Getas Pejaten Jati Kudus-Kudus(Kab) - Jawa Ttengah	611/3501	969,797,074.6	12 June 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	42.668	15.247	-27.421	60 Hari Kalender	1.Pekerjaan Galian Terjunan 2. Pemesian Lantai Terjunan 3. Pengecoran Dinding Saluran (Beton K175) 4. Lansiran Material
															
2	DI Mejaqong Kab. Pemalang	Meiaqona	Randudonqkal	Pemalang	1.218.000.000,00	<b>CV. TEGUH JAYA MAKMUR</b> Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah	611/2901	896,316,000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	75.660	32.834	-42.826	27 Hari Kalender	1. Bekisting untuk Cor beton cyclop K225 dasar mercu 2. Cor beton cyclop K225 dasar mercu
															
3	DI Padasklorot Kab. Semarang	Sruwen	Tenqaran	Semarang	1.000.000.000,00	<b>CV. FEODA</b> Jl. Raya Jeruklegi Kulon - Kawunganten KM 01 No. 02 Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611/2726	730,301,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	77.400	91.460	14.060	21 Hari Kalender	1 Galian tanah biasa manual 2 Beton B.0 untuk lantai kerja (semi mekanis) 3 Beton K175, untuk Dinding Penahan dan Saluran (semi mekanis) 4 Pemesian 5 Begesting 6 Beton siklop 40% batu belah, 60% beton K,175 (semi mekanis)
															






No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
7	DI Cilalu Kab. Cilacap	Jenang	Majenang	Cilacap	1,396,990,000	<b>CV DELTA KARYA</b> Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-Banyumas (Kab)-Jawa Tengah	611/3176	1,052,870,000	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	<b>79.235</b>	<b>75.499</b>	<b>-3.736</b>	<b>41</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 ruas Sekunder Bojongsari Hulu 2. Galian Tanah Manual sedimen ruas Sekunder Bojongsari Hilir 3. Pekerjaan Siaran 1:2 dan Plesteran Ruas Sekunder Bojongsari Hulu
		 <p>Pekerjaan plesteran</p>		 <p>Pekerjaan pemasangan batu</p>											
8	DI Trani Kab. Sukoharjo-Karanganyar	Genengsari	Pulokerto	Sukoharjo-Karanganyar	1,350,000,000.00	<b>CV SINAR CEMERLANG</b> Dusun Priagung RT. 007 RW.003 Desa/ Kel. Binangun Kec. Pataruman-Banjjar (Kota) - Jawa Barat	611/3177	1,020,020,020	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	<b>57.931</b>	<b>26.290</b>	<b>-31.641</b>	<b>41</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pengecoran Lantai dan Balok Memanjang
		 <p>Pekerjaan lantai dan balok memanjang</p>													

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
9	DI Plumbon Kab. Kendal				1,000,000,000.00	<b>CV SUMBER MAS</b>  Jl. Jend Sudirman No. 118 A, Kab Cilacap	611/3530	774,544,462.33	13 Juni 2023	180 Hari Kalender 09 Desember 2023	<b>37.258</b>	<b>38.457</b>	<b>1.199</b>	<b>60</b>  <b>Hari Kalender</b>	1. Dropping Material. 2. Penyajian RKK (Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK, Pembuatan Peosedur, Instruksi Kerja, Penyusunan Pelaporan Penerapan SMK) 3. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri (Pembatas Area, Topi Pelindung (Safety Helmet), Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Shoes and Toe Cap), Rompi Keselamatan (Safety Vest), Pelindung Jatuh) 4. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan 5 Galian tanah biasa dg. alat berat 6 Bongkaran pasangan lama
															
	Pekerjaan pemasangan batu kali														Pekerjaan plesteran
10	DI Kedungsapen Kab. Rembang	Jathadi	Sumber	Rembang	1,400,000,000.00	<b>CV. ALTARA JAYA</b>  Jl. Kedungtuban - Krogo KM -3 RT 003 RW 004 - Blora (Kab.) - Jawa Tengah	611/2603	1,119,990,000	28 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	<b>81.350</b>	<b>31.850</b>	<b>-49.500</b>	<b>14</b>  <b>Hari Kalender</b>	1. Pengecoran Pondasi Lining (Beton K-175) 2. Pemasangan Bekisting
															
	Pekerjaan galian tanah manual														Pekerjaan pemasangan bekisting
11	DI Watujair Kab. Wonosobo	Kalikarung	Kalibawang	Wonosobo	1,350,000,000.00	<b>CV. BAGAMAYA CHAKTI</b>  Jl. DIENG RT.04 RW.05 BUGANGAN, KALIANGET, WONOSOBO - Wonosobo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2728	713,993,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>91.764</b>	<b>82.494</b>	<b>-9.270</b>	<b>21</b>  <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan galian Sedimen Sekunder DI Watujagir 2. Pekerjaan Pembesian balok, Pembesian Wiremesh saluran,, Begisting dan cor beton lantai kerja B0 Sekunder DI Watujagir 3. Pekerjaan Balok Skur Saluran Sekunder Beton P.1+75
															
	Pekerjaan finishing pengecoran														Pekerjaan galian tanah manual



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>C PEMBANGUNAN AIR BAKU</b>															
1	Embung Plumbon Kab. Semarang	Wonosari	Ngaliyan	Kota Semarang	2,773,235,000.00	<b>CV. MEGA TIRTA KENCANA</b> Jl. Jenderal Sudirman No. 118 Donan Cilacap - Cilacap (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2730	2,196,000,000	04 May 2023	180 Hari Kalender 30 Oktober 2023	98.735	73.527	-25.208	20 Hari Kalender	1. Galian tanah sloof bagian atas. 2. Pengcoran dinding embung K-175 3. Pekerjaan pembesian pekerjaan saluran inlet. 4. Pekerjaan pembesian sloof bagian atas 5. Pasangan batu pekerjaan pondasi batas aset (retaining wall) 6. Pasangan batu bata "Nama Embung"
					Pekerjaan pengecoran dinding embung										
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Ngunduh (Lanjutan) Kab. Wonogiri	Bayemharjo	Girintoro	Wonogiri	1,000,000,000.00	<b>CV. TIRTA MULYA</b> Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2903	750,000,000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	38.332	35.698	-2.634	27 Hari Kalender	1. Pemasangan geomembran HDPE tebal 1,5 mm
					Pekerjaan sambungan geomembrane										
					Pekerjaan pemasangan geomembrane										
2	Embung Nglasep (Lanjutan) Kab. Wonogiri				1,004,736,000.00	<b>CV. JAKON PRIMA</b> Ds. Sumbermulyo RT.01 RW. 01 Kel. Jatisari Kec. Mijen, Kota Semarang	611.1/3677	1,148,831,000	04 July 2023	180 Hari Kalender 15 Desember 2023	24.330	9.300	-15.030	66 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembongkaran dinding kolam lumpur dan pintu inlet 2. Pekerjaan Galian sedimentasi tanah di bawah pintu inlet 3. Pekerjaan pengecoran beton B.0 untuk lantai kerja di saluran drainase
					Pekerjaan pembongkaran batu dinding										
					Pekerjaan pembongkaran wiremesh										

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
3	Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Bora	Ketileng	Todanan	Bora	1,000,000,000.00	<b>CV. BERSEMI MAJU BERSAMA</b> JL.Hasanuddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau	690/2907	765,749,000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	<b>82.5950</b>	<b>90.4670</b>	7.8720	<b>27</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan Jogging track
		 <p>13 Oktober 2023 4-5740465-211171113-23012 SAP Kantor Kecamatan Todanan Kabupaten Bora Jawa Tengah</p>			Pekerjaan jogging track										
4	Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes	Cikeusal	Ketanggungan	Brebes	1,100,000,000.00	<b>CV. KARYA MESEM MANDIRI</b> DK. CIKLINTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2729	783,125,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>90.131</b>	<b>81.246</b>	-8.885	<b>21</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pengecoran sloof untuk pagar dan saluran drainase 2. Pemasangan pipa galvalis 3. Pemasangan batu hias untuk tugu embung
					Pekerjaan pemasangan batu hias					Pekerjaan pemasangan pipa					