










**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD  
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2023  
MINGGU KE I BULAN OKTOBER 2023 ( 02 Oktober - 08 Oktober 2023 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRIGASI DAK</b>															
1	DI Krenceng Kab. Purbalingga		Bukateja	Purbalingga	3.500.000.000,00	BAGAS PERKASA Dusun Krajan RT 02 RW 02 Ds. Kerep - Purworejo (Kab.) - Jawa Tengah	611/2605	2.610.236.365	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	85.564	20.610	-64.954	16 Hari Kalender	1. HM 65+00 Pabrikasi Pembesian 2. HM 80+00 – 83+00 Pengecoran dinding DPT
															
2	DI Loning Kragilan Kab. Purworejo				2.608.402.000	CV. SIMBAR AGUNG Jl. Banyumas Raya KM.05 No.74 Kalierang Selomerto Wonosobo- Wonosobo (Kab.)- Jawa Tengah	611/3301	1.896.669.000	31 Mei 2023	180 Hari Kalender 27 November 2023	77.138	43.675	-33.463	50 Hari Kalender	1. Pekerjaan PEMINDAHAN ALIRAN KISDAM 2. Pekerjaan LANGSIR MATERIAL BATU 3. Pekerjaan SUMURAN
															
3	DI Andongbang Junjungan Kab. Banyumas	Karanglo		Banyumas	3.000.000.000	CV. REJEKINING ABADI Tunggul Kalang RT. 01 RW. 05, Jantiharjo., Kec. Karanganyar - Karanganyar (Kab.)- Jawa Tengah	611/2606	2.091.750.789	27 April 2023	180 Hari Kalender 24 Oktober 2023	99.177	43.817	-55.360	16 Hari Kalender	1. Pekerjaan Pengecoran Dinding Saluran Induk Andongbang di HM 03+00 –04+00 2. Pekerjaan Pembesian Terjunan Sal Banjarsari
															








No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
7	DI Cilalu Kab. Cilacap	Jenang	Majenang	Cilacap	1,396,990,000	<b>CV DELTA KARYA</b> Jl. Sunan Ampel No. 1A-Pabuaran-Purwokerto-Banyumas (Kab)-Jawa Tengah	611/3176	1,052,870,000	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	<b>79.235</b>	<b>75.499</b>	<b>-3.736</b>	<b>43</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan Pasangan Batu 1:4 ruas Sekunder Bojongsari Hulu 2. Galian Tanah Manual sedimen ruas Sekunder Bojongsari Hilir 3. Pekerjaan Siaran 1:2 dan Plesteran Ruas Sekunder Bojongsari Hulu
	 <p>Pekerjaan plesteran</p>		 <p>Langsir material</p>												
8	DI Trani Kab. Sukoharjo-Karanganyar	Genengsari	Pulokerto	Sukoharjo-Karanganyar	1,350,000,000.00	<b>CV SINAR CEMERLANG</b> Dusun Priagung RT. 007 RW.003 Desa/ Kel. Binangun Kec. Pataruman-Banjjar (Kota) - Jawa Barat	611/3177	1,020,020,020	25 May 2023	180 Hari Kalender 20 November 2023	<b>57.931</b>	<b>26.290</b>	<b>-31.641</b>	<b>43</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Tidak ada pekerjaan di lapangan



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
12	DI Banjaran Kab. Banyumas				3,000,000,000.00	<b>CV. TEGUH JAYA MAKMUR</b> Jl. Raya Wangon - Ajibarang Km. 07 RT. 01 RW.01 Windunegara Wangon - Banyumas (Kab) - Jawa Tengah	611/3726	2,197,255,307.23	22 June 2023	170 Hari Kalender 08 Desember 2023	<b>47.689</b>	<b>28.345</b>	<b>-19.344</b>	<b>61</b>	1. Pekerjaan Rekeyasa Kistdam dan Pengerangan di Lokasi Sekunder Banjaran II 2. Pasangan Batu 1:4, Timbunan tanah abutment talang, Perancah begisting lantai talang, Pembesian Lantai di lokasi Talang Sapir 3. Langsir Material dan Pekerjaan Sand Bag di lokasi Sekunder Kedung Randu
															
	Pekerjaan pemasangan batu DPT					Pekerjaan bekisting									Pekerjaan pembesian



No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN / AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
3	Embung Ketileng (Lanjutan) Kab. Blora	Ketileng	Todanan	Blora	1,000,000,000.00	<b>CV. BERSEMI MAJU BERSAMA</b> JL.Hasanuiddin No.85 - Pekanbaru (Kota) - Riau	690/2907	765,749,000	11 May 2023	180 Hari Kalender 06 November 2023	<b>82.5950</b>	<b>90.4670</b>	7.8720	<b>29</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan Jogging track
															
		Pekerjaan jogging track		Pekerjaan jogging track											
4	Embung Cikeusal (Lanjutan) Kab. Brebes	Cikeusal	Ketanggungan	Brebes	1,100,000,000.00	<b>CV. KARYA MESEM MANDIRI</b> DK. CIKLINTENG RT. 04 RW. 01 CILIBUR PAGUYANGAN BREBES - Brebes (Kab.) - Jawa Tengah	611.1/2729	783,125,000	05 May 2023	180 Hari Kalender 31 Oktober 2023	<b>90.131</b>	<b>81.246</b>	-8.885	<b>23</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Plesteran dinding tugu embung 2. Pengecoran dinding tanggul dan saluran drainase
															
		Pekerjaan pengecoran drainase		Pekerjaan pengecoran dinding embung											