













**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD**  
**DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024**  
**MINGGU KE I BULAN SEPTEMBER 2024 ( 02 SEPTEMBER - 08 SEPTEMBER 2024 )**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
<b>A IRIGASI DAK</b>															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganayar	Kab. Pekalongan	Rp 3,082,604,000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	46.231	41.605	-4.626	<b>44</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan cover beton p16 2. Pekerjaan pemasangan saluran induk P10 3. Pekerjaan bongkaran existing saluran P10 dan pemasangan bowplank 4. Pekerjaan pengecoran lining pasangan batu dan dinding cover
															
<b>B IRIGASI APBD</b>															
1	DI. Beji Kab. Tegal	Kutamendala	Tonjona	Kab. Tegal - Kab. Brebes	Rp 2,000,000,000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	47.076	39.443	-7.633	<b>56</b> <b>Hari Kalender</b>	1. Pekerjaan cyclop fc 20 2. Pekerjaan galian tanah bebatuan area kolam olag 3. pelaksanaan dewatering pada area kolam olag
															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	DI. Loning Kraolan Kab. Purworejo	Grimulvo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2.000.000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawunganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611/2501	Rp 1.856.739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	41.078	53.365	12.287	61 Hari Kalender	1. Pekerjaan dewatering sayap kiri 2. Pekerjaan pengecoran fc' 20 sayap kiri 3. Pekerjaan pembesian dan pemasangan bekisting sayap kiri
		 Pekerjaan pengecoran FC 20			 Pekerjaan bekisting sayap kiri			 Pekerjaan galian tanah mekanis							
<b>D REHABILITASI AIR BAKU</b>															
1	Embung Bancak (Litn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800.000.000,00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	41.685	72.208	30.523	56 Hari Kalender	1. Timbunan tanah pilihan 2. Pekerjaan pemadatan tanah timbunan dengan menggunakan baby roller 3. Pelaksanaan pengujian
		 Pekerjaan timbunan tanah pilihan			 Pekerjaan pemadatan dengan baby roller			 Pekerjaan pemadatan tanah							