







PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE III BULAN AGUSTUS 2024 (19 Agustus - 25 Agustus 2024)

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karangsari	Kab. Pekalongan	Rp 3.082.604,000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	8.167	21.604	13.437	58 Hari Kalender	1. Pekerjaan pembesian dan bekisting got miring 2. Dropping material 3. Persiapan pembuatan kisdam
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Pekerjaan pembesian dan bekisting</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Pekerjaan pengecoran saluran karangsari</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Pekerjaan persiapan pembuatan kisdam</div> </div>															
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tejal	Kutamendala	Tonjong	Kab. Tejal - Kab. Brebes	Rp 2.000.000,000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	20.449	17.041	-3.408	70 Hari Kalender	1. Tidak ada kegiatan di lapangan
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Tidak ada kegiatan di lapangan</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Tidak ada kegiatan di lapangan</div> </div>															

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	Dl. Lonind Kraqlan Kab. Purworejo	Grimulvo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2,000,000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawunganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611./2501	Rp 1,856,739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	24.378	27.938	3.560	75 Hari Kalender	1. Pekerjaan pengecoran sisi sayap kanan dan kiri 2. Pekerjaan DPT pasangan batu 3. Pekerjaan dewatering 4. Pembesian
		 <p>Pekerjaan pemasangan bekisting sayap kiri</p>			 <p>Pekerjaan setting pembesian sayap kiri</p>			 <p>Pekerjaan Dewatering</p>							
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Bancak (Ltrn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800.000.000,00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1./2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	17.571	39.918	22.347	70 Hari Kalender	1. Perakitan pembesian dan bekisting DPT 2. Pengecoran DPT Fc' 15 / K-175
		 <p>Pekerjaan timbunan tanah pilihan</p>			 <p>Perataan dengan baby roller</p>			 <p>Timbunan tanah pilihan</p>							