











**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE III BULAN JUNI 2024 (17-23 Juni 2024)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Kab. Pekalongan	Rp 3,082,604,000	'CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	1.848	2.881	1.033	121 Hari Kalender	1. Rehab rumah jaga bendung 2. Plesteran
															
		Rehab rumah jaga		Rehab rumah jaga											
B IRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tegal	Kutamendala	Tonjong	Kab. Tegal - Kab. Brebes	Rp 2,000,000,000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	3.345	3.344	-0.001	133 Hari Kalender	1. Dewatering bag. Hulu mercu dan cek kedalam hulu mercu existing
															
		Dewatering		Dewatering											

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	DI. Loning Kragilan Kab. Purworejo	Grimulyo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2,000,000,000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawunganten KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611/2501	Rp 1,856,739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	2.306	3.506	1.200	138 Hari Kalender	1. Langsir material 2. Pek. pasangan batu bekas bongkaran 3. Timbunan tanah belakang pas. batu bekas bongkaran
															
		Timbunan tanah		Pasangan Batu		Pasangan Batu									
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Bancak (Ljtn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800,000,000.00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetno Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	0.966	2.068	1.102	133 Hari Kalender	1. Perapian galian dinding penahan tanah 2. Pembesian
															
		Perapian galian pondasi		Perapian galian pondasi		Pembuatan direksi keet									