













**PROGRES PEKERJAAN DAK + APBD
DINAS PUSDATARU PROVINSI JAWA TENGAH TA. 2024
MINGGU KE III BULAN SEPTEMBER 2024 (16 SEPTEMBER - 22 SEPTEMBER 2024)**

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
A IRRIGASI DAK															
1	DI Padurekso Kab. Pekalongan	Karangsari	Karanganyar	Kab. Pekalongan	Rp 3,082,604,000	CV. NUSANTARA JAYA KONTRAKTOR Jl. Walanda Maramis No. 3 Gilingan Banjarsari Surakarta	611/2276	2,868,665,000	26 April 2024	180 Hari Kalender 22 Oktober 2024	66.091	66.780	0.689	30 Hari Kalender	1. Pekerjaan saluran pasangan dan pondasi lining saluran P13 2. Pekerjaan galian tanah mekanis 3. Pekerjaan pemasangan batu saluran BPR 3 4. Pekerjaan setting wiremesh saluran P12
															
		Osangan batu BPR 3		Pekerjaan galian pondasi P13		Pekerjaan saluran induk P13									
B IRRIGASI APBD															
1	DI. Beji Kab. Tegal	Kutamendala	Tonjona	Kab. Tegal - Kab. Brebes	Rp 2,000,000,000	CV. DUA PUTRA SUNFAZAM Ds. Sendangdalem RT. 03 RW. 02 Kec. Padureso Kebumen	611/2478	Rp 1,848,846,000	08 Mei 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	60.390	54.864	-5.526	42 Hari Kalender	1. Pekerjaan cyclop fc 20 2. Pekerjaan galian tanah bebatuan area kolam olag 3. pelaksanaan dewatering pada area kolam olag
															
		Pekerjaan galian tanah kolam olak		Pengecoran cyclop fc 20		Pengecoran cyclop fc 20									

No	NAMA PAKET	LOKASI			PAGU (RP)	NAMA PENYEDIA JASA/DIREKTUR	DATA KONTRAK			PELAKSANAAN/ AKHIR KONTRAK	PROGRES (%)			SISA WAKTU PELAKSANAAN	LINGKUP PEKERJAAN
		DESA	KEC	KAB / KOTA			NO KONTRAK	NILAI KONTRAK (RP)	TANGGAL KONTRAK		RENC	REA	DEV		
2	DI. Loning Kraolan Kab. Purworejo	Grimulvo	Kemiri	Kab. Purworejo	Rp 2.000.000.000	CV. KARYA CIPTA MANDIRI Jl. Raya Jeruklegi-Kawungantèn KM. 1 No. 2 Desa Jeruklegi Kulon Kec. Jeruklegi Cilacap	611./2501	Rp 1.856.739,000	13 May 2024	180 Hari Kalender 08 November 2024	51.969	68.816	16.847	47 Hari Kalender	1. Pekerjaan dewatering 2. Pekerjaan pembebasan, pasangan batu dan bekisting 3. Pekerjaan beton cyclop fc' 20/K-250 4. Pengcoran dinding sayap kiri 5. Galian tanah berbatu mekanis
															
		Pekerjaan pengecoran FC 20		Pekerjaan bekisting		Pekerjaan galian tanah mekanis									
D REHABILITASI AIR BAKU															
1	Embung Bancak (Litn) Kab. Semarang	Wonokerto	Bancak	Kab. Semarang	800.000.000,00	CV. KARYA JAYA Patuk Kidul RT.01 RW.05 Baturetho Wonogiri-Wonogiri (Kab)-Jawa Tengah	611.1/2260	738,207,000	08 May 2024	180 Hari Kalender 03 November 2024	55.181	80.436	25.257	42 Hari Kalender	1. Timbunan tanah pilihan 2. Pekerjaan pemadatan tanah timbunan dengan menggunakan baby roller 3. Pelaksanaan pengujian
															
		Pekerjaan timbunan tanah pilihan		Pekerjaan pemadatan dengan baby roller		Pekerjaan pemadatan tanah									